

Rada Jihomoravského kraje

. schůze konaná dne 5.3. 2009

Materiál k bodu č. programu:

Investiční úvěrový program Jihomoravského kraje - Zaslání souhrnných ročních zpráv akcí na EIB

(zpráva je uvnitř materiálu)

Návrh na usnesení:

Rada Jihomoravského kraje dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle Smlouvy o financování mezi Jihomoravským krajem a Evropskou investiční bankou ze dne 17.10.2005 (dále jen „Smlouva“)

- a) s c h v a l u j e** přehled souhrnných ročních zpráv jednotlivých akcí zahrnutých v Technickém popisu Smlouvy, který tvoří přílohu č..... zápisu (příloha č.1 tohoto materiálu)
- b) s c h v a l u j e** souhrnné roční zprávy o změnách a stavu akcí zahrnutých v Technickém popisu Smlouvy, které tvoří přílohy č.zápisu (přílohy č. 2 – 7 tohoto materiálu)
- c) u k l á d á** řídicí jednotce projektu investičního úvěrového programu JMK v souladu s podmínkami Smlouvy, dle článku 8.01(i) Smlouvy, odeslat Evropské investiční bance přehled souhrnných ročních zpráv jednotlivých akcí zahrnutých v Technickém popisu Smlouvy; přehled tvoří přílohu č.....zápisu (příloha č.1 tohoto materiálu)
- d) u k l á d á** řídicí jednotce projektu investičního úvěrového programu JMK v souladu s podmínkami Smlouvy, dle článku 8.01(i) Smlouvy, odeslat Evropské investiční bance informace ve formě souhrnných ročních zpráv u jednotlivých akcí zahrnutých v Technickém popisu smlouvy, které tvoří přílohy č..... zápisu (přílohy č. 2-7 tohoto materiálu)

<i>Zpracoval:</i>	<i>Vedoucí odboru:</i>	<i>Právní garance:</i>	<i>Předkládá:</i>
Ing. Rodan Bia, v.r. Odbor investic	Ing. Ivo Minařík, v.r. vedoucí odboru regionálního vývoje, pověřen vedením odboru investic	Mgr. Libuše Podolová, v.r. vedoucí oddělení veřejných zakázek odboru investic	Mgr. Michal Hašek, v.r. hejtman JMK
			<i>Spolupředkládá:</i>
			Ing.Milan Venclík, v.r. zabezpečování úkolů v oblasti strategie a programů regionálního rozvoje, podpory podnikání a rozvoje lázeňství
<i>Dotčené odbory:</i>	<i>Další dotčené odbory:</i>	<i>Další dotčené odbory:</i>	<i>Další dotčené odbory:</i>
Ing. Ludmila Hrachovinová, v.r. vedoucí odboru ekonomického	MUDr.Josef Drbal, v.r. vedoucí odboru zdravotnictví	Ing. Rostislav Snovický, v.r. vedoucí odboru dopravy	JUDr.Hana Poláková, v.r. vedoucí odboru školství
JUDr.Lenka Skutková vedoucí odboru majetkového			

Důvodová zpráva

V souladu s usnesením ZJMK č. 279/05/Z5 byla dne 17.10.2005 podepsána Smlouva o financování mezi Evropskou investiční bankou a Jihomoravským krajem na financování projektů spolufinancovaných z fondů Evropské unie a ostatních projektů Jihomoravského kraje a jím zřízených příspěvkových organizací (dále jen „Smlouva“). Na základě uzavřené smlouvy byl Jihomoravský kraj (dále jen „JMK“) oprávněn čerpat od Evropské investiční banky (dále jen „EIB“) úvěrový rámec ve výši 1.200 mil. Kč na financování maximálně 50% investičních nákladů definovaného investičního úvěrového programu JMK tvořeného jednotlivými konkrétními projekty, které byly odsouhlaseny a zařazeny EIB do Etapy I nebo do Etapy II Technického popisu smlouvy.

Z podmínek výše uvedené Smlouvy je JMK povinen dle Článku 8.01 (i) doručit EIB informace obsahem a formou odpovídající specifikaci v Příloze A. 2, mimo jiné informace týkající se dokončení díla a prvního roku provozu, a to během 12 měsíců od dokončení akce, v termínech tamtéž stanovených, nebo jinak dle dohody mezi smluvními stranami této Smlouvy.

RJMK se předkládá ke schválení dle informační povinnosti vyplývající z článku 8.01 (i) Smlouvy odeslání souhrnných ročních zpráv jednotlivých akcí financovaných prostřednictvím investičního úvěrového rámce poskytnutého EIB a přehled souhrnných ročních zpráv akcí zařazených do Technického popisu smlouvy.

Souhrnné roční zprávy jsou vyhotoveny k jednotlivým akcím příslušnými odbory nebo příspěvkovými organizacemi JMK dle podmínek Smlouvy a týkají se jak v současné době realizovaných, tak i ukončených akcí.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 Akce zařazené do Technického popisu smlouvy – přehled jednotlivých souhrnných ročních zpráv

Přílohy č.2 – 7 souhrnné roční zprávy o změnách a stavu akcí

Akce zařazené do Technického popisu smlouvy - přehled jednotlivých souhrnných ročních zpráv

Poř. číslo	Název projektu - EIB	Stav	Konečný uživatel	Charakter	Doba realizace (termín ukončení)	Celkové náklady (v mil. Kč)
1.	Rekonstrukce hraničního přechodu Hevlín	Dokončeno	SÚS JMK	I	2/2005 - 11/2006	183,44
2.	Úprava od Boskovic a Velkých Opatovic po silnici I/43	Dokončeno	SÚS JMK	I	3/2005 - 7/2006	101,79
3.	Úprava od R52 a D2 po Pohořelice, Hustopeče a Kyjov	Dokončeno	SÚS JMK	I	3/2005 - 8/2006	66,36
4.	Úprava severní části Vyškov po dálnici D1	Dokončeno	SÚS JMK	I	2006-2007	57,01
5.	Úprava mezi Valticemi - Hlohovcem	Dokončeno	SÚS JMK	I	9/2005-11/2005	9,49
6.	Úprava mezi Lednicí a Valticemi	Dokončeno	SÚS JMK	I	9/2005-11/2005	9,97
7.	Úprava mezi Nejdekem a Bulhary	Dokončeno	SÚS JMK	I	9/2005-11/2005	9,14
8.	Úprava mezi Hevlínem a Dyjákovcemi	Dokončeno	SÚS JMK	I	8/2005-10/2005	7,11
9.	Úprava od Vranovem n.Dyjí - přehrada-po Lančov včetně velkých opěrných zdí	Dokončeno	SÚS JMK	I	8/2005-10/2005	9,61
10.	Rekonstrukce přístupových cest do průmyslové zóny v Letovicích	Dokončeno	SÚS JMK	I	2006	8,52
11.	Rekonstrukce přístupových cest do průmyslové zóny v Miroslavi	Dokončeno	SÚS JMK	I	2006	8,75
12.	Rekonstrukce přístupových cest do turistické zóny v Blansku-Skalní Mlýn	Dokončeno	SÚS JMK	I	2006	12,57
13.	Rekonstrukce přístupových cest do turistické zóny v Křtinách-Býčí skála	Dokončeno	SÚS JMK	I	2006	17,03
14.	Nová silnice v Oslavanech	Dokončeno	SÚS JMK	I	2005-2007	24,23
15.	Most č. 393-005 Rekonstrukce	Dokončeno	SÚS JMK	I	2005-2006	22,25
16.	Nová silnice v Moravském Písku	Dokončeno	SÚS JMK	I	2005 - 2007	66,73
17.	Integrovaný dopravní systém Etapa I (dispečink, 2 velké a 7 malých i/c)	Dokončeno	JMK	I	3/2005 - 7/2007	73,03
18.	Integrovaný dopravní systém Etapa II (4 velké a 18 malých i/c)	Dokončeno	JMK	I	6/2005-10/2007	84,25
19.	Modernizace nemocnice ve Znojmě - Etapa 1	Dokončeno	Nemocnice Znojmo	I	10/2005-3/2008	421,31
20.	Izolace střechy a fasád nemocnice v Břeclavi	Dokončeno	Nemocnice Břeclav	I	10/2005-12/2007	127,05
21.	Rozšíření technického parku - m ² stavby	Dokončeno	JMK	I	10/2005-8/2008	89,18
22.	Výstavba odbavovacího terminálu letiště Brno	Dokončeno	JMK	I	5/2005 - 9/2006	248,94
23.	Biotechnologický inkubátor - INBIT	Dokončeno	JMK	I	10/2005-9/2008	172,83

24.	„Kolej Aleše Závského“ – pracoviště pro environmentální a ekopedagogické vzdělávání dospělých	Realizuje se	Lipka (PO JMK)	I	2006 - 2009	31,88
25.	Vybudování 3 center odborného vzdělávání v oblasti CNC obrábění v Jihomoravském kraji	Dokončeno	SOŠ, SOU a U Blansko	I	2006	13,48
26.	Rekonstrukce a dostavba, Gymnázium Kociánka	Dokončeno	Gymnázium Kociánka	I	12/2005-9/2007	156,25
27.	II/373 průtah - Ochoz u Brna	Dokončeno	SÚS JMK	I	2006	34,66
28.	II/422 a III/4225 Ježov průtah	Dokončeno	SÚS JMK	I	2005-2006	56,59
29.	II/432 Milotice - průtah	Dokončeno	SÚS JMK	I	2006	24,14
30.	II/361 Jevišovice - průtah	Dokončeno	SÚS JMK	I	2005-2007	47,29
31.	II/150 Mladkov - Boskovice	Dokončeno	SÚS JMK	I	2005-2006	37,38
32.	40613-3 Most v Bitově	Dokončeno	SÚS JMK	I	2005-2006	30,61
33.	42226-1 Most v Rakvicích	Dokončeno	SÚS JMK	I	2005-2006	5,51
34.	Nemocnice TGM Hodonín "Rekonstrukce lůžkové části"	Realizuje se	Nemocnice TGM Hodonín	I	10/2004 - 12/2009	77,87
35.	II/377 Žarovice - Drahaný (vojenský újezd)	Dokončeno	SÚS JMK	I	2006	23,52
36.	III/41116 Uherčice - Mešovice	Dokončeno	SÚS JMK	I	2006	16,61
37.	II/373 Němčice - Ludíkov	Dokončeno	SÚS JMK	I	2006	9,71
38.	II/396 Vémyslice	Dokončeno	SÚS JMK	I	2006-2007	22,25
39.	III/40832 Plenkovice most	Dokončeno	SÚS JMK	I	2006	27,07
40.	Vranov nad Dyjí, přístupová komunikace II/398	Dokončeno	SÚS JMK	I	2006	12,86
41.	II/398 Vranov nad Dyjí průtah + most	Dokončeno	SÚS JMK	I	2006-2007	18,69
42.	II/422 Lednice průtah	Dokončeno	SÚS JMK	I	2006-2008	88,48
43.	II/418 Sokolnice podjezd	Dokončeno	SÚS JMK	I	2006	55,01
44.	III/3773 Lomnice průtah	Dokončeno	SÚS JMK	I	2006-2007	50,40
45.	381-009 most Velké Němčice	Dokončeno	SÚS JMK	I	2006	12,90
46.	379-026,27 mosty Blansko	Dokončeno	SÚS JMK	I	2006	16,64
47.	II/381 Příbice průtah	Dokončeno	SÚS JMK	I	2006	11,94
48.	II/429 most Mouchnice	Dokončeno	SÚS JMK	I	2006	17,09

SOUHRNNÉ ROČNÍ ZPRÁVY JSOU PŘEDKLÁDÁNY U AKCÍ S VYZNAČENÝM POŘADOVÝM ČÍSLEM

SÚS JMK = Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

PO JMK = příspěvková organizace Jihomoravského kraje

SOŠ, SOU a U Blansko = střední odborná škola, střední odborné učiliště a učiliště Blansko



Souhrnná roční zpráva o změnách a stavu dokončené akce

Referenční číslo akce (projektu) dle EIB:	19	Data a informace ke:	31. 12. 2008	Skutečné datum dokončení akce (projektu):	31. 5. 2008
		Datum předložení zprávy:	29. 1. 2009		
Název akce (projektu):		Modernizace nemocnice ve Znojmě - Etapa 1			
Podrobnosti o umístění akce (projektu):		Znojmo, MUDr. Jana Janského 11			
Celkové skutečně vynaložené náklady akce (projektu) včetně DPH: 421 308 525,40 Kč					
Celkové skutečně vynaložené náklady akce (projektu) strukturované na částku nákladů a DPH: 366 478 865,61 Kč a 54 829 659,79 Kč					
Celková výše smluvně přislíbeného úvěru:		222 207 000,– Kč	Skutečné čerpání úvěru:		223 882 103,50 Kč
1. etapa akce (projektu) dle smlouvy o dílo:		–	1. etapa akce (projektu) dle skutečnosti:		–
2. etapa akce (projektu) dle smlouvy o dílo:		–	2. etapa akce (projektu) dle skutečnosti:		–
Doba trvání akce:		32 měsíců	Začátek/Konec realizace akce:		1. 10. 2005 / 31. 5. 2008
Datum platnosti Smlouvy o dílo (Rozhodnutí):		Od: 11. 9. 2006		Do: –	
Dodatky ke Smlouvě – schválené:		Počet: 4			
Tato souhrnná roční zpráva o změnách a stavu dokončené akce zahrnuje následující části a přílohy: 1. Popis akce - změny oproti technickému popisu akce, který byl poskytnut EIB na počátku akce, nenastaly. 2. Důvody změn technického popisu, nákladů a data dokončení - z důvodu snahy nemocnice zachovat medicínský provoz na co největší části stavbou dotčených provozech, došlo k posunutí termínu dokončení prací o 5 měsíců do 31. 5. 2008. Tento termín byl dodržen. 3. Skutečné využití, doprava, lidé, kapacita atd. - nemění se 4. Ekonomická míra návratnosti, je-li k dispozici - není k dispozici 5. Životní prostředí - podle právního řádu ČR a příslušného zákona EU akce nepodléhá provedení studie vlivu na životní prostředí (EIA) 6. Potvrzení, že jsou k dispozici veškerá nutná povolení a akce slouží svému účelu - Jihomoravský kraj, zastoupený Nemocnicí Znojmo, příspěvkovou organizací, získal pro realizaci akce veškerá podstatná schválení a souhlasy dle právního řádu ČR a příslušných zákonů EU 7. Datum odsouhlasení oznámení podstatné změny akce RJMK - žádné podstatné změny nebyly schvalovány 8. Informace o průběhu provozu po dokončení akce - Stravovací provoz plně zajišťuje přípravu celodenní stravy pro pacienty a stravování zaměstnanců nemocnice. Oddělení radiační a klinické onkologie je rovněž v provozu, stacionář je plně funkční, na pracovišti lineárního urychlovače byl dokončen fyzikální provoz a začíná provoz klinický.					
Datum:		Odbor KrÚ JMK odpovědný za realizaci a informování o akci: Odbor zdravotnictví			
29. 1. 2009		Kontaktní osoba (jméno a podpis, tel., fax, e-mailová adresa):			

Datum doručení na OINV:

Příloha č. 3

k bodu č.....xxx. schůze RJMK



Souhrnná roční zpráva o změnách a stavu dokončené akce

Referenční číslo akce (projektu) dle EIB:	21	Data a informace k:	31.12.2008	Skutečné datum dokončení akce (projektu):	12.8.2008
		Datum předložení zprávy	28. 1.2009		
Název akce (projektu):		Rozšíření technického parku – m2 stavby			
Podrobnosti o umístění akce (projektu):		Technická 2, Brno – Královo pole			
Celkové skutečně vynaložené náklady akce (projektu) včetně DPH:		89 181 800,- Kč			
Celkové skutečně vynaložené náklady akce (projektu) strukturované na částku nákladů a DPH:		74 942 689,- Kč 14 239 111,- Kč (DPH)			
Celková výše smluvně příslibeného úvěru:	15 300 000,-Kč	Skutečné čerpání úvěru:		15 300 000,- Kč	
1. etapa akce (projektu) dle smlouvy:	15 300 000,-Kč	1. etapa akce (projektu) dle skutečnosti:		15 300 000,- Kč	
2. etapa akce (projektu) dle smlouvy:	Kč	2. etapa akce (projektu) dle skutečnosti:		Kč	
Doba trvání akce:	21 měsíců	Začátek/Konec realizace akce:		10/2005 – 09/2008	
Datum platnosti Smlouvy o dílo (Rozhodnutí):	Od: 19.10.2006		Do: 25.8.2007		
Dodatky ke Smlouvě – schválené	Počet: 4 Dodatek č.1 schválený RJMK 8. 2.2007 usnesením č.6280/07/R105 Dodatek č.2 schválený RJMK 24. 5.2007 usnesením č.7103/07/R118 Dodatek č.3 schválený RJMK 20. 9.2007 usnesením č.8064/07/R131 Dodatek č.4 schválený RJMK 25.10.2007 usnesením č.8388/07/R135				

Tato souhrnná roční zpráva o změnách a stavu dokončené akce zahrnuje následující části a přílohy:

1. **Popis akce** – změny oproti technickému popisu akce, který byl poskytnut EIB na počátku akce, žádné nenastaly
2. **Důvody změn nákladů** – došlo ke snížení celkových nákladů projektu (-1,96mil.Kč) a to nižší cenou za vybavení budovy nábytkem
3. **Skutečné využití, doprava, lidé, kapacita atd.** – beze změn.
4. **Ekonomická míra návratnosti** – není k dispozici.
5. **Životní prostředí** – realizace akce nepodléhá provedení studie vlivu na životní prostředí dle právního řádu ČR a příslušných zákonů EU
6. **Potvrzení** – JMK získal pro realizaci akce veškerá podstatná schválení a souhlasy dle právního řádu ČR a příslušných zákonů EU, kolaudační rozhodnutí s nabytím právní moci 29.11.2007, č.j.07/13947/US/2091/Ing.Mut.
7. **Datum odsouhlasení oznámení podstatné změny akce** – žádné podstatné změny
8. **Informace o průběhu provozu po dokončení akce** - v souladu s původním záměrem, budova předána do užívání pro poskytování prostor zájemcům podnikajících v oblasti inovativních technologií za zvýhodněných podmínek.

Datum:	Odbor KrÚ JMK odpovědný za realizaci a informování o akci: Kontaktní osoba (jméno a podpis, tel., fax, e-mailová adresa): Ing. Vladimír Pohanka, 5411651408, pohanka.vladimir@kr-jihomoravsky.cz
Datum doručení na OINV:	

Příloha č. 4

k bodu č.....xxx. schůze RJMK



Souhrnná roční zpráva o změnách a stavu dokončené akce

Referenční číslo akce (projektu) dle EIB:	23	Data a informace k:	31.12.2008	Skutečné datum dokončení akce (projektu):	30.9.2008
		Datum předložení zprávy	28. 1.2009		
Název akce (projektu):		Biotechnologický inkubátor - INBIT			
Podrobnosti o umístění akce (projektu):		Univerzitní kampus Bohunice, v blízkosti ulice Kamenice, Brno			
Celkové skutečně vynaložené náklady akce (projektu) včetně DPH:			172 828 486,- Kč		
Celkové skutečně vynaložené náklady akce (projektu) strukturované na částku nákladů a DPH:			145 234 022,- Kč 27 594 464,- Kč (DPH)		
Celková výše smluvně přislíbeného úvěru:	102 360 000,-Kč	Skutečné čerpání úvěru:		104 273 816,08 Kč	
1. etapa akce (projektu) dle smlouvy:	102 360 000,-Kč	1. etapa akce (projektu) dle skutečnosti:		104 273 816,08 Kč	
2. etapa akce (projektu) dle smlouvy:	Kč	2. etapa akce (projektu) dle skutečnosti:		Kč	
Doba trvání akce:	24 měsíců	Začátek/Konec realizace akce:		10/2005 – 09/2008	
Datum platnosti Smlouvy o dílo (Rozhodnutí):	Od:		Do:		
Dodatky ke Smlouvě – schválené	Počet: 4 Dodatek č. 1 - usnesení RJMK č. 10533/08/R166 ze dne 5.6.2008 Dodatek č. 2 - usnesení RJMK č. 10887/08/R172 ze dne 24.7.2008 Dodatek č. 3 - usnesení RJMK č. 11344/08/R175 ze dne 4.9.2008 Dodatek č.4 - usnesení RJMK č. 11345/08/R175 ze dne 4.9.2008				
Tato souhrnná roční zpráva o změnách a stavu dokončené akce zahrnuje následující části a přílohy:					
1. Popis akce – projektová dokumentace předpokládala souběžnou realizaci s II.etapou stavby Akademického areálu, jejímž posunutím došlo k dílčím změnám způsobu napojení INBITu na infrastrukturu a dílčím úpravám projektové dokumentace – přípojky inženýrských sítí, terénní a vegetační úpravy a nové objekty (opěrná zeď a účelová komunikace). Současně došlo při realizaci stavebních prací ke změnám vyvolanými nepředvídanými pracemi, nutnými pro pokračování technologicky navazujících prací (nárůst zemních prací, odvod chemického odpadu z laboratoří), změnám užitné hodnoty stavby a uživatelského standardu (obezdění výtahové šachty, změna typů dveří, ochranné zábradlí, samostatná vodoměrná šachta, změna řešení zemní soustavy). Při zpracování realizační projektové dokumentace byly zjištěny potřeby změn některých kvantitativních a kvalitativních specifikací stavby oproti dokumentaci pro stavební povolení (realizace protlaku kanalizační a vodovodní přípojky, rozdíl ve výměře fasády a chybějící nika ve fasádě v úrovni 1. NP pro osazení předokenních žaluzií a zářivek, neexistence protipožárních nástřiků kovových konstrukcí ve výkazu výměr, neexistence vyvrtání odvětrávacích otvorů do ocelových sloupů pro zvýšení jejich požární odolnosti, nedostatečná tonáž oceli pro ocelovou konstrukci).					

2. **Důvody zásadních změn technického popisu, nákladů a data dokončení** – navýšení ceny stavebních prací z výběrového řízení (+42mil.Kč) a nepředvídatelných víceprací v průběhu realizace stavby (+13,73mil.Kč).
3. **Skutečné využití, doprava, lidé, kapacita atd.** – beze změn.
4. **Další informace včetně zdůvodnění a ekonomické míry návratnosti, je-li k dispozici** – není k dispozici
5. **Životní prostředí** – realizace nepodléhá provedení studie vlivu na životní prostředí dle právního řádu ČR a příslušných zákonů EU.
6. **Potvrzení** - JMK získal pro realizaci akce dle právního řádu ČR a příslušných zákonů EU územní rozhodnutí a stavební povolení č.j. SÚ/5722/837/06 ze dne 3.2.2007 a opravné rozhodnutí č.j. SÚ/5722/837o/06 ze dne 10.2.2007.
7. **Datum odsouhlasení oznámení podstatné změny akce** – žádné podstatné změny.
8. **Informace o průběhu provozu po dokončení akce** - v souladu s původním záměrem, budova předána do užívání pro poskytování prostor zájemcům podnikajících v oblasti inovativních biotechnologií za zvýhodněných podmínek.

Datum:

Odbor KrÚ JMK odpovědný za realizaci a informování o akci:
 Kontaktní osoba (jméno a podpis, tel., fax, e-mailová adresa):
 Ing. Vladimír Pohanka, 5411651408, pohanka.vladimir@kr-jihomoravsky.cz

Datum doručení na OINV:

**Souhrnná roční zpráva o změnách
a stavu realizované akce**

Referenční číslo akce (projektu) dle EIB:	24	Data a informace k:	31.12.2008	Předpokládané datum dokončení akce (projektu):	6/2009
		Datum předložení zprávy	29.1.2009		
Název akce (projektu):	Kolej A. Záveského				
Podrobnosti o umístění akce (projektu):	Kamenná 194/20, Brno				
Celkové skutečně vynaložené náklady akce (projektu) včetně DPH k 31.12.2008: 10 037 000,- Kč					
Celkové skutečně vynaložené náklady akce (projektu) strukturované na částku nákladů a DPH k 31.12.2007: Částka nákladů: 8 435 450,- Kč DPH: 1 601 550,- Kč					
Předpokládané náklady na dokončení akce (projektu) včetně DPH: 21 843 000,- Kč					
Celková výše smluvně přislíbeného úvěru:	9 100 000Kč	Skutečné čerpání úvěru:		9 100 000,- Kč	
1. etapa akce (projektu) dle smlouvy o dílo:	-	1. etapa akce (projektu) dle skutečnosti:		-	
2. etapa akce (projektu) dle smlouvy o dílo:	-	2. etapa akce (projektu) dle skutečnosti:		-	
Předpokládaná doba trvání akce:	12 měsíců	Začátek/Konec realizace akce:		07.2008/6.2009	
Datum platnosti Smlouvy o dílo (Rozhodnutí):	Od: -		Do: -		
Dodatky ke Smlouvě – schválené	Počet: -				
1. Popis akce Probíhá realizace akce. Akce je ve stavu hrubé stavby.					
2. Důvody změn technického popisu, nákladů a data dokončení Vzhledem k opakovaným problémům ve správních řízeních byla projektová dokumentace přepracována. Tím došlo k posunu termínu dokončení akce na 6/2009. Důvodem odvolání majitele sousedního pozemku v územním řízení byl nesouhlas s rozšířením a zvětšením objektu ve směru do vnitrobloku. Architektonické řešení objektu bylo přepracováno tak, aby svým charakterem co nejvíce odpovídalo vzhledu původního objektu a stavební program byl dodržen.					
3. Skutečné využití, doprava, lidé, kapacita atd. Tyto záležitosti jsou předmětem Analýzy nákladů a přínosů projektu „Kolej A. Záveského“ zpracované Regionální rozvojovou agenturou jižní Moravy v lednu 2006 v rámci Popisu akce předkládané ke schválení EIB.					
4. Ekonomická míra návratnosti viz bod 3.					
5. Životní prostředí Podle písemného vyjádření vedoucího oddělení posuzování vlivů na životní prostředí Odboru životního prostředí Krajského úřadu JmK Ing. Jiřího Hájka ze 24. 7. 2006 čj. JMK 94193/2006 není nutno akci Kolej A. Záveského nutno podrobit zjišťovacímu řízení podle § 7 Zákona č. 100/2001 Sb.					
6. Potvrzení, že jsou k dispozici veškerá nutná povolení JMK získal pro realizaci výše uvedené akce podstatná schválení a souhlasy dle právního řádu ČR a příslušných zákonů EU. Koncem roku 2008 byla se Státním fondem životního prostředí ČR uzavřena smlouva a zahájeno čerpání finančních prostředků.					
Datum odsouhlasení oznámení podstatné změny akce RJMK (pokud došlo ke změnám): - NE					

Datum: 29.1.2009	JUDr. Hana Poláková vedoucí odboru školství	Kontaktní osoba: Ing. Radek Tyllich, kl. 3513
Datum doručení na OINV		

Příloha č. 6

k bodu č.....xxx. schůze RJMK



Souhrnná roční zpráva o změnách a stavu realizované akce

Referenční číslo akce (projektu) dle EIB:	34	Data a informace k:	31. 12. 2008	Předpokládané datum dokončení akce (projektu):	31. 12. 2009
		Datum předložení zprávy:	29. 1. 2009		
Název akce (projektu):		Nemocnice TGM Hodonín „Rekonstrukce lůžkové části“			
Podrobnosti o umístění akce (projektu):		Hodonín, Purkyňova 11			
Celkové skutečně vynaložené náklady akce (projektu) včetně DPH ke 31.12.2008:					39 437 446,70 Kč
Celkové skutečně vynaložené náklady akce (projektu) strukturované na částku nákladů a DPH ke 31.12.2008:					33 140 711,52 Kč a 6 296 735,18 Kč
Předpokládané náklady na dokončení akce (projektu) včetně DPH:					38 427 553,30 Kč
Celková výše smluvně přislíbeného úvěru:	47 160 000,– Kč	Skutečné čerpání úvěru:			23 083 307,10 Kč
1. etapa akce (projektu) dle smlouvy:	–	1. etapa akce (projektu) dle skutečnosti:			–
2. etapa akce (projektu) dle smlouvy:	–	2. etapa akce (projektu) dle skutečnosti:			–
Předpokládaná doba trvání akce:	63 měsíců	Začátek/Konec realizace akce:		1. 10. 2004 / 31. 12. 2009	
Datum platnosti Smlouvy o dílo (Rozhodnutí):	Od: 7. 4. 2008			Do: –	
Dodatky ke Smlouvě – schválené	Počet: 1 (probíhá veřejná zakázka na dodatek smlouvy č. 1 na vícepráce)				
Tato souhrnná roční zpráva o změnách a stavu realizované akce zahrnuje následující části a přílohy:					
1. Popis akce - změny oproti technickému popisu akce, který byl poskytnut EIB na počátku akce, nenastaly. 2. Důvody zásadních změn technického popisu, nákladů a data dokončení - v průběhu stavebních prací se vyskytla nutnost víceprací, aktuálně je řešen dodatek ke smlouvě o dílo, kterým se posouvá termín dokončení, jak je uveden výše. 3. Skutečné využití, doprava, lidé, kapacita atd. - nemění se. 4. Další informace včetně zdůvodnění a ekonomické míry návratnosti, je-li k dispozici - nemění se. 5. Životní prostředí - podle právního řádu ČR a příslušného zákona EU nepodléhá provedení studie vlivu na životní prostředí (EIA). 6. Potvrzení, že jsou k dispozici veškerá nutná povolení - Jihomoravský kraj, zastoupený Nemocnicí TGM Hodonín, příspěvkovou organizací, získal pro realizaci uvedené akce veškerá podstatná schválení a souhlasy dle právního řádu a ČR a příslušných zákonů EU. 7. Datum odsouhlasení oznámení podstatné změny akce RJMK - k podstatným změnám nedošlo.					
Datum:		Odbor KrÚ JMK odpovědný za realizaci a informování o akci:			
29. 1. 2009		Odbor zdravotnictví			

		Kontaktní osoba (jméno a podpis, tel., fax, e-mailová adresa): Ing. Jiří Kolářský, 541 652 160, 541 651 149, kolarsky.jiri@kr-jihomoravsky.cz	
Datum doručení na OINV:			

Příloha č. 7

k bodu č.....xxx. schůze RJMK



Souhrnná roční zpráva o změnách a stavu dokončené akce

Referenční číslo akce (projektu) dle EIB:	42 II/422	Data a informace k:	31.12.2008	Skutečné datum dokončení akce (projektu):	30.04.2008
		Datum předložení zprávy	28.1.2009		
Název akce (projektu):		Lednice průtah			
Podrobnosti o umístění akce (projektu):		silnice II/422 v průtahu obcí, k.ú. Lednice			
Celkové skutečně vynaložené náklady akce (projektu) včetně DPH: 88 476 183,30					
Celkové skutečně vynaložené náklady akce (projektu) strukturované na částku nákladů a DPH: 75 583 365,12 Daňový základ, DPH 12 892 818,18					
Celková výše smluvně příslibeného úvěru:		0,00Kč	Skutečné čerpání úvěru:		0,00 Kč
1. etapa akce (projektu) dle smlouvy o dílo:		90 951 429,04Kč	1. etapa akce (projektu) dle skutečnosti:		88 476 183,30 Kč
2. etapa akce (projektu) dle smlouvy o dílo:		Kč	2. etapa akce (projektu) dle skutečnosti:		Kč
Doba trvání akce:		14 měsíců	Začátek/Konec realizace akce:	11.06/04.08	
Datum platnosti Smlouvy o dílo (Rozhodnutí):		Od: 16.11.2006		Do: 30.04.2008	
Dodatky ke Smlouvě – schválené		Počet:			
Tato souhrnná roční zpráva o změnách a stavu dokončené akce zahrnuje následující části a přílohy: 8. Popis akce – přeložka silnice v průtahu obce, část je rekonstrukce stávající trasy, část je novostavba v nové trase, v celkové délce 1 200 m, v kategorii S9,5/50 a rekonstrukce mostu přes řeku Dyji, demolice objektů, rekonstrukce inž.sítí a výstavba protihlukových opatření 9. Důvody změn technického popisu, nákladů a data dokončení - došlo k úpravě harmonogramu realizace objektů stavby, konečné datum dokončení stavebních prací se nemění, doba realizace projektu se prodlužuje do roku 2008 z důvodů změny plánu výdajů JMK na rok 2007, přičemž uvedená změna není změnou podstatnou 10. Skutečné využití, doprava, lidé, kapacita atd. – odstranění dopravních závad, zvýšení propustnosti silnice v průtahu a zlepšení životního prostředí v turisticky zajímavé lokalitě 11. Ekonomická míra návratnosti, je-li k dispozici – nebylo počítáno 12. Životní prostředí (vyjádření EIA, rozhodnutí příslušného orgánu dle zákonů ČR a EU) - realizace této akce nepodléhá provedení studie vlivu na životní prostředí dle právního řádu ČR a příslušných zákonů EU 13. Potvrzení, že jsou k dispozici veškerá nutná povolení – JMK získal pro realizaci uvedené akce veškerá podstatná schválení a souhlasy dle právního řádu ČR a příslušných zákonů EU, včetně vydání demoličních výměrů 14. Datum odsouhlasení oznámení podstatné změny akce RJMK (pokud došlo ke změnám)(resp. datum odsouhlasení záměru podst. změny, ZJMK, nebo datum stanoviska EIB) – změny nebyly 8. Informace o průběhu provozu po dokončení akce ke 31.12.2008: rekonstruovaný úsek silnice je využíván pro silniční provoz po celý rok 2008. Práce prováděné v letošním roce byly realizovány bez vyloučení dopravy 31.12.2008)					

Datum:28.1.2009	Odbor KrÚ JMK odpovědný za realizaci a informování o akci: SÚS JMK: Ing. Zdeněk Jirků, tel. 547120320, fax 547120302, susjmk@susjmk.cz
Datum doručení na OINV:	Ing. Rostislav Snovický vedoucí odboru dopravy