

Rada Jihomoravského kraje

. schůze konaná dne 26.3. 2015

Materiál k bodu č. programu:

Úvěr od EIB - Souhrnné roční zprávy akcí a aktualizace Seznamu akcí v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II (zpráva je uvnitř materiálu)

Projednáno:

Materiál bude členům Komise investiční RJMK zaslán na vědomí.

Návrh na usnesení:

Rada Jihomoravského kraje dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle Smlouvy o financování mezi Jihomoravským krajem a Evropskou investiční bankou ze dne 25.11.2009 (dále jen „Smlouva II“) a dle Smlouvy o financování mezi Jihomoravským krajem a Evropskou investiční bankou ze dne 27.11.2013 (dále jen „Smlouva III“)

a) r u š í usnesení Rady Jihomoravského kraje č. 1118/13/R16 přijaté na 16. schůzi konané dne 11.4. 2013, které zní takto:

Rada Jihomoravského kraje ve smyslu ustanovení § 59 odst. 1 písm. i) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s čl. VI. odst. 1 a 3 Zřizovací listiny příspěvkové organizace, ve znění pozdějších dodatků,

rozhoduje o maximálním limitu úvěrových prostředků v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II pro akce v sektoru dopravy realizované SÚS JMK ve výši 385 923 tis. Kč; přičemž na akce realizované Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje zařazované do Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II v rámci stanoveného limitu se nevztahuje usnesení č. 11415/12/R155 písm. b) ze dne 19.3.2012,

b) s c h v a l u j e

- 1) změny závazných ukazatelů stanovených RJMK u akcí zařazených do Seznamu akcí v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II dle přílohy č. zápisu (příloha č. 1 tohoto materiálu), přičemž tyto změny nejsou změnami podstatnými ve smyslu informační povinnosti vůči Evropské investiční bance
- 2) aktualizaci Seznamu akcí v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II včetně změn závazných ukazatelů dle přílohy č. zápisu (příloha č. 2 tohoto materiálu)

- 3) aktualizovanou Souhrnnou alokační tabulku, Fáze č.1 k úvěru od Evropské investiční banky, dle přílohy č. zápisu (příloha č. 3 tohoto materiálu)
- 4) aktualizovanou Souhrnnou alokační tabulku, Alokace č. 1 k úvěru od Evropské investiční banky, dle přílohy č. zápisu (příloha č. 4 tohoto materiálu)
- 5) aktualizovanou Souhrnnou alokační tabulku, Alokace č. 2 k úvěru od Evropské investiční banky, dle přílohy č. zápisu (příloha č. 5 tohoto materiálu)
- 6) aktualizovanou Souhrnnou alokační tabulku, Alokace č. 3 k úvěru od Evropské investiční banky, dle přílohy č. zápisu (příloha č. 6 tohoto materiálu)
- 7) aktualizovanou Souhrnnou alokační tabulku, Alokace č. 4 k úvěru od Evropské investiční banky, dle přílohy č. zápisu (příloha č. 7 tohoto materiálu)
- 8) aktualizovanou Souhrnnou alokační tabulku, Alokace č. 5 k úvěru od Evropské investiční banky, dle přílohy č. zápisu (příloha č. 8 tohoto materiálu)
- 9) přehled souhrnných ročních zpráv jednotlivých alokovaných akcí, které tvoří přílohu č..... zápisu (příloha č.9 tohoto materiálu)
- 10) souhrnné roční zprávy o změnách a stavu alokovaných akcí, které tvoří přílohy č.zápisu (přílohy č. 10 – 94 tohoto materiálu)

c) u k l á d á Řídící jednotce projektu zaslat Evropské investiční bance

- 1) k naplnění podmínek Smlouvy II a Smlouvy III, dle článku 8.01(d) (i) Smlouvy, přehled souhrnných ročních zpráv jednotlivých alokovaných akcí, který tvoří přílohu č.....zápisu (příloha č.9 tohoto materiálu)

Termín: 31.3.2015

- 2) k naplnění podmínek Smlouvy II a Smlouvy III, dle článku 8.01(d) (i) Smlouvy, informace ve formě souhrnných ročních zpráv u jednotlivých alokovaných akcí, které tvoří přílohy č..... zápisu (přílohy č. 10-94 tohoto materiálu)

Termín: 31.3.2015

- 3) k naplnění podmínek Smlouvy II a Smlouvy III, dle článku 8.01(d) (ii) Smlouvy, aktualizovanou Souhrnnou alokační tabulku, Fáze č. 1, která tvoří přílohu č.....zápisu (příloha č.3 tohoto materiálu)

Termín: 31.3.2015

- 4) k naplnění podmínek Smlouvy II a Smlouvy III, dle článku 8.01(d) (ii) Smlouvy, aktualizovanou Souhrnnou alokační tabulku, Alokace č. 1, která tvoří přílohu č.....zápisu (příloha č.4 tohoto materiálu)

Termín: 31.3.2015

- 5) k naplnění podmínek Smlouvy II a Smlouvy III, dle článku 8.01(d) (ii) Smlouvy, aktualizovanou Souhrnnou alokační tabulku, Alokace č. 2, která tvoří přílohu č.....zápisu (příloha č.5 tohoto materiálu)

Termín: 31.3.2015

- 6) k naplnění podmínek Smlouvy II a Smlouvy III, dle článku 8.01(d) (ii) Smlouvy, aktualizovanou Souhrnnou alokační tabulku, Alokace č. 3, která tvoří přílohu č.....zápisu (příloha č.6 tohoto materiálu)

Termín: 31.3.2015

- 7) k naplnění podmínek Smlouvy II a Smlouvy III, dle článku 8.01(d) (ii) Smlouvy, aktualizovanou Souhrnnou alokační tabulku, Alokace č. 4, která tvoří přílohu č.....zápisu (příloha č.7 tohoto materiálu)

Termín: 31.3.2015

- 8) k naplnění podmínek Smlouvy II a Smlouvy III, dle článku 8.01(d) (ii) Smlouvy, aktualizovanou Souhrnnou alokační tabulku, Alokace č. 5, která tvoří přílohu č.....zápisu (příloha č.8 tohoto materiálu)

Termín: 31.3.2015

- 9) Řídící jednotce projektu ve spolupráci s odborem dopravy a odborem investic zpracovat příslušné změny do Plánu financování akcí v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II

Termín: 17.4.2015

**K materiálu: Úvěr od EIB - Souhrnné roční zprávy akcí a aktualizace Seznamu akcí v rámci
Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II**

<i>Zpracoval:</i>	<i>Vedoucí odboru:</i>	<i>Předkládá (za příslušný úsek):</i>	<i>Předkládá:</i>
R. Bia, v. r. ekonom odboru investic	Ing. Pavel Šrom, v. r. vedoucí odboru investic	JUDr. Michal Hašek, v. r. hejtman Jihomoravského kraje	Mgr. Václav Božek, CSc. v. r. člen Rady Jihomoravského kraje
<i>Právní garance:</i>	<i>Vedoucí úseku:</i>		<i>Spolupředkládá:</i>
Mgr. Yveta Rumlová, v. r. pověřena vedením oddělení veřejných zakázek odboru investic	Ing. Ludmila Hrachovinová, v. r. vedoucí úseku ekonomického a organizačního		Bc. Roman Celý, DiS., v. r. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje
<i>Dotčené odbory:</i>	<i>Dotčené odbory:</i>	<i>Dotčené odbory:</i>	<i>Dotčené odbory:</i>
Ing. Ludmila Hrachovinová, v. r. vedoucí odboru ekonomického	Ing. Ludmila Hrachovinová, v. r. pověřena vedením odboru kancelář hejtmana	Ing. Ivo Minařík, v. r. vedoucí odboru regionálního rozvoje	

Důvodová zpráva

V souladu s usnesením ZJMK č. 576/09/Z10 byla dne 25.11.2009 podepsána Smlouva o financování mezi Evropskou investiční bankou a Jihomoravským krajem (dále jen „Smlouva II“) a usnesením ZJMK č.730/13/Z8 byla dne 27.11.2013 podepsána Smlouva o financování mezi Evropskou investiční bankou a Jihomoravským krajem (dále jen „Smlouva III“) na financování Projektu regionální infrastruktury Jihomoravského kraje II na jejímž základě je Jihomoravský kraj (dále jen „JMK“) oprávněn čerpat od Evropské investiční banky (dále jen „EIB“) úvěrový rámec ve výši 2 300 mil. Kč na financování projektů spolufinancovaných z fondů EU a ostatních významných projektů Jihomoravského kraje realizovaných zejména v sektoru infrastruktura cestovního ruchu, lázeňství, infrastruktura sociální péče, doprava, věda, výzkum a inovace, zdravotnictví a životní prostředí. Částka úvěru nesmí přesáhnout 50% investičních nákladů Projektu (tj. souhrnu všech jednotlivých akcí - projektů) a 100% EIB uznatelných investičních nákladů. Za neuznatelné náklady přitom považuje EIB např. DPH, nákup pozemků a budov, licenci atd.

Na základě jednotlivých usnesení RJMK a v souladu s podmínkami Smlouvy II a Smlouvy III bylo předloženo a EIB schváleno k úvěrovému financování celkem 162 akcí s celkovými náklady ve výši **6 706,978 mil. Kč** s tím, že na jejich úvěrové financování EIB odsouhlasila poskytnutí části úvěrového rámce ve výši **2 300 mil. Kč** (alokační dopis ze dne 10.června 2014 OpsEU/CE-3/2009-0261/BZ/bn), tzn., že došlo k uplatnění celkového úvěrového rámce (2 300 mil. Kč) na financování konkrétních akcí prováděných dlužníkem – JMK .

Seznam akcí v rámci Investičního úvěrového programu (dále jen „IÚP“) JMK II včetně zásobníku, aktualizovaný usnesením RJMK č.5548/14/R81 ze dne 27.11.2014, zahrnuje celkem alokovaných 162 akcí, u kterých JMK předpokládá úvěrové financování. Celkové náklady všech těchto akcí (bez akcí v Zásobníku akcí) představují částku ve výši **6 741 463 tis. Kč** s úvěrovým financováním ve výši **2 300 000 tis. Kč**, čímž je naplněn celkový úvěrový rámec ve výši 2 300 000 tis. Kč poskytnutý dle Smlouvy II a Smlouvy III.

V souvislosti s průběhem realizace alokovaných akcí zařazených do Seznamu akcí v rámci IÚP JMK II došlo k provedení změn závazných ukazatelů IÚP JMK II stanovených RJMK - **Příloha č. 1** tohoto materiálu.

V sektoru dopravy u akcí realizovaných SÚS JMK došlo ke změnám ve výši celkových nákladů a výše dotace ze SR a EU a z toho vyplývajícím změnám ve struktuře financování akcí, a to především v důsledku přehodnocení uznatelných nákladů některých akcí poskytovatelem dotace a změnou výše konečné ceny v souvislosti s ukončením výběrových řízení na dodavatele díla oproti kontrolním rozpočtům projektanta. V sektoru dopravy došlo celkově ke snížení nákladů (-2 063 tis. Kč), při současném snížení dotace SR a EU (-1 899 tis. Kč). Vzhledem k navýšení úvěrového financování (+25 972tis.Kč) dochází ke snížení podílu vlastního rozpočtu JMK (-26 136tis. Kč).

Zvýšení úvěrového financování sektoru dopravy a z toho vyplývajícím snížení vlastního podílu JMK je umožněno celkovou úsporou ukončených akcí v sektoru sociálních věcí, školství a zdravotnictví (-25 972tis.Kč).

Tento přesun úvěrových prostředků a snížení požadavku na vlastní podíl JMK je v souladu s usnesením 11415/12/R155 písm. b) ze dne 19.3.2012, kdy veškeré finanční prostředky, uspořené u jednotlivých akcí zařazených do IÚP JMK II budou použity ke snížení vlastního podílu JMK na financování projektů EIB u alokovaných akcí. Tím dochází k překročení maximálního limitu úvěrových prostředků v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II pro akce v sektoru dopravy realizované SÚS JMK ve výši 385 923 tis. Kč schváleného usnesením 1118/13/R16 ze dne 11.4.2013. Vzhledem ke konečnému termínu ukončení celého Projektu do 31.12.2015, stavu realizace jednotlivých alokovaných akcí a časové náročnosti schvalovacího alokačního procesu v rámci EIB není možno provést zařazení dalších nových akcí do IUP JMK II a je navrhováno zrušení usnesení č. 1118/13/R16 tak, aby bylo možno použít čerpaný úvěrový rámec v plné výši.

V sektoru školství u akcí realizovaných jednotlivými PO JMK došlo ke změnám ve výši celkových nákladů a z toho vyplývajícím změnám ve struktuře financování akcí, a to především v důsledku ukončení stavebních prací a jejich finančním vypořádáním. V sektoru školství došlo celkově ke snížení nákladů (- 19 088 tis. Kč) spolu se snížením dotace (- 7 479tis.Kč), snížením podílu vlastního rozpočtu JMK (- 92 tis. Kč) a snížením podílu úvěrového financování (- 12 181tis.Kč) při zvýšení podílu zdrojů PO JMK (+664tis.Kč).

V sektoru zdravotnictví u akcí realizovaných jednotlivými PO JMK došlo ke změnám ve výši celkových nákladů a z toho vyplývajícím změnám ve struktuře financování akcí, a to především v důsledku ukončení stavebních prací a jejich finančním vypořádáním. V sektoru zdravotnictví došlo tedy celkově ke snížení nákladů (- 25 214 tis. Kč) spolu se snížením dotace (- 11 739tis.Kč), snížením podílu vlastního rozpočtu JMK (- 75 tis. Kč) a snížením podílu úvěrového financování (-13 705tis.Kč) při zvýšení podílu zdrojů PO JMK (+305tis.Kč).

V sektoru sociálních věcí u akcí realizovaných jednotlivými PO JMK došlo ke změnám ve výši celkových nákladů a z toho vyplývajícím změnám ve struktuře financování akcí, a to především v důsledku ukončení stavebních prací a jejich finančním vypořádáním. V sektoru sociálních věcí došlo tedy celkově ke snížení nákladů (- 576 tis. Kč), snížením podílu vlastního rozpočtu JMK (- 490 tis. Kč) a tím snížením podílu úvěrového financování (-86tis.Kč).

U akce Thermal Pasohlávky - páteří technická a dopravní infrastruktura Pasohlávky došlo ke snížení celkových nákladů z důvodu stavebního ukončení akce a uplatněním odpočtu DPH na vstupu (- 60 633tis.Kč, z toho DPH 48 450tis.Kč). Tím došlo ke snížení ostatních zdrojů (-57 805tis.Kč) a snížení výše dotace (-2 828tis.Kč).

Přesun úvěrových prostředků nevyčerpaných v sektorech školství, zdravotnictví a sociálních věcí (celkem 25 972tis.Kč) do sektoru dopravy a tím i snížení požadavku na vlastní podíl JMK je v souladu s usnesením 11415/12/R155 písm. b) ze dne 19.3.2012, kdy veškeré finanční prostředky, uspořené u jednotlivých akcí zařazených do IÚP JMK II budou použity ke snížení vlastního podílu JMK na financování projektů EIB u alokovaných akcí.

RJMK je předkládán ke schválení aktualizovaný Seznam akcí v rámci Investičního úvěrového programu JMK II – **Příloha č. 2** tohoto materiálu, zahrnující celkem 162 akcí, u kterých JMK předpokládá úvěrové financování. Všechny těchto 162 akcí je již alokováno (schváleno EIB pro úvěrové financování). U těchto akcí došlo ke snížení celkových nákladů na částku **6 633 889 tis. Kč** (-107 574 tis. Kč) se zvýšeným podílem rozpočtu PO JMK ve výši **87 471 tis. Kč** (+969 tis. Kč) při snížení vlastního rozpočtu JMK na částku **627 047 tis. Kč** (- 26 793 tis. Kč), snížení podílu dotací na částku **3 564 018tis.Kč** (-23 945tis.Kč) a snížení podílu ostatních zdrojů na částku **55 353tis.Kč** (- 57 805tis.Kč). Požadavek na úvěrové financování představuje částku **2 300 000 tis. Kč**, čímž je naplněn celkový úvěrový rámec ve výši 2 300 000 tis. Kč poskytnutý JMK dle Smlouvy II a Smlouvy III.

Zásobník akcí pro úvěrové financování celkově zahrnuje 12 akcí s celkovými náklady ve výši **727 414 tis. Kč** bez požadavku na úvěrové financování. Všechny těchto 12 akcí bylo na základě žádosti o realokaci dopisem EIB ze dne 2. října 2013 OpsA/CE-3/2009-0261/BZ/bn relokováno, tzn. vyřazeno z úvěrového financování.

Z podmínek výše uvedené Smlouvy II a Smlouvy III je JMK povinen dle Článku 8.01 (d) (i) doručit EIB informace obsahem a formou odpovídající specifikaci v Příloze A. 2, mimo jiné informace týkající se postupu realizace Projektu (jednotlivých akcí), a to každým rokem v termínu do 31. března za předcházející rok. Tuto podmínku JMK splní předložením Přehledu ročních souhrnných zpráv a Souhrnných ročních zpráv k jednotlivým alokovaným akcím. Tyto Souhrnné roční zprávy jsou vyhotoveny příslušnými odvětvovými odbory dle podmínek Smlouvy.

Ke dni 31.12.2014 čerpal JMK z úvěrového rámce ve výši 2 300 mil.Kč prostřednictvím osmi tranší částku ve výši 2 300mil. Kč, z níž bylo konečným příjemcům vyplaceno na kvalifikované akce celkem 2 044,077mil.Kč.

Současně je JMK povinen dle Článku 8.01 (d) (ii) předložit EIB Seznam alokovaných akcí s aktualizovanými informacemi jako jsou např. náklady, termín realizace atd..

Podkladem jak pro vyhotovení Souhrnných ročních zpráv, tak i pro aktualizaci Souhrnné alokační tabulky, Fáze č. 1, Alokace č. 1, Alokace č. 2, Alokace č. 3, Alokace č. 4 a Alokace č. 5 je Seznam akcí v rámci Investičního úvěrového programu JMK II předkládaný tímto materiálem RJMK ke schválení - **Příloha č. 2** zohledňující aktuální stav realizace akcí k ultimu roku 2014.

RJMK se předkládá ke schválení dle informační povinnosti vyplývající z článku 8.01 (d) (ii) Smlouvy II a Smlouvy III odeslání aktualizované Souhrnné alokační tabulky, Fáze č. 1 – **Příloha č. 3** tohoto materiálu a Souhrnné alokační tabulky, Alokace č. 1 – **Příloha č. 4** tohoto materiálu, Alokace č. 2 – **Příloha č. 5** tohoto materiálu, Alokace č. 3 – **Příloha č. 6** tohoto materiálu, Alokace č. 4 – **Příloha č. 7** tohoto materiálu a Alokace č. 5 – **Příloha č. 8** tohoto materiálu.

Dále se RJMK předkládá ke schválení dle informační povinnosti vyplývající z článku 8.01 (d) (i) Smlouvy II a Smlouvy III odeslání přehledu souhrnných ročních zpráv alokovaných akcí – **Příloha č.9** tohoto materiálu a Souhrnné roční zprávy jednotlivých akcí financovaných prostřednictvím investičního úvěrového rámce poskytnutého EIB – **Příloha č. 10 až č. 94** tohoto materiálu.

Seznam příloh:

Příloha č.1: Seznam akcí v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II – změny k 26.3.2015

Příloha č.2: Seznam akcí v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II – aktualizace k 26.3.2015

Příloha č. 3: Souhrnná alokační tabulka, Fáze č. 1 – aktualizace k 31.12.2014

Příloha č. 4: Souhrnná alokační tabulka, Alokace č. 1 – aktualizace k 31.12.2014

Příloha č. 5: Souhrnná alokační tabulka, Alokace č. 2 – aktualizace k 31.12.2014

Příloha č. 6: Souhrnná alokační tabulka, Alokace č. 3 – aktualizace k 31.12.2014

Příloha č. 7: Souhrnná alokační tabulka, Alokace č. 4 – aktualizace k 31.12.2014

Příloha č. 8: Souhrnná alokační tabulka, Alokace č. 5 – aktualizace k 31.12.2014

Příloha č. 9: Alokované akce - přehled jednotlivých souhrnných ročních zpráv

Příloha č. 10 – 94: Souhrnné roční zprávy o změnách a stavu akcí

Alokované akce - přehled jednotlivých souhrnných ročních zpráv

Poř. číslo	Název projektu - EIB	Stav stavebních prací	Konečný uživatel	Charakter	Doba realizace (termín ukončení stavebních prací)	Celkové náklady (v mil. Kč)
1.	II/425 Rajhrad - Židlochovice	Dokončeno	SÚS JMK	I	06-2008/12-2011	162,45
2.	III/4133 Moravský Krumlov průtah	Dokončeno	SÚS JMK	I	04-2011/12-2011	42,89
3.	II/602 Popůvky - Ostrovačice	Dokončeno	SÚS JMK	I	04-2011/12-2011	69,25
4.	III/15280 Modřice most	Dokončeno	SÚS JMK	I	04-2011/11-2012	67,89
5.	II/432 Ratiškovice průtah	Dokončeno	SÚS JMK	I	04-2011/12-2011	35,77
6.	II/380 Těšany průtah	Dokončeno	SÚS JMK	I	06-2012/02-2014	36,21
7.	II/379 Podomí - Drnovice	Dokončeno	SÚS JMK	I	04-2011/12-2011	42,87
8.	II/430 Vyškov průtah	Dokončeno	SÚS JMK	I	04-2011/12-2011	26,49
9.	Zabezpečení letiště Brno Tuřany	Realizace	JMK	I	01-2015/12-2015	243,21
11.	Centrum služeb pro seniory Kyjov – přístavba	Dokončeno	CS Kyjov, PO JMK	I	06-2012/09-2013	96,69
12.	II/379 Tišnov - Lipůvka	Dokončeno	SÚS JMK	I	04-2014/11-2014	23,53
13.	III/42226 Podivín průtah	Dokončeno	SÚS JMK	I	07-2010/11-2011	7,83
14.	II/376 Kunštát - Zbraslavec	Dokončeno	SÚS JMK	I	07-2010/11-2011	10,58
15.	III/3769 Bedřichov průtah	Dokončeno	SÚS JMK	I	07-2010/11-2011	6,21
16.	III/41710 Blažovice - ul.Nádražní	Dokončeno	SÚS JMK	I	07-2010/11-2011	8,22
17.	III/4292 Uhřetice - průtah	Dokončeno	SÚS JMK	I	07-2010/11-2011	9,66
18.	III/37420 Svitávka 1.stavba	Dokončeno	SÚS JMK	I	04-2009/11-2011	12,19
19.	III/4992 Tasov - Lipov	Dokončeno	SÚS JMK	I	04-2011/12-2011	41,83
20.	II/380 Těšany - Borkovany	Realizace	SÚS JMK	I	04-2014/12-2014	71,49
21.	Cestmistrovství SÚS JMK Břeclav	Dokončeno	SÚS JMK	I	03-2010/06-2011	39,53
22.	Domov pro seniory Zastávka - rekonstrukce pavilonu	Dokončeno	DpS Zastávka, PO JMK	I	01-2011/12-2011	72,00
23.	Senior centrum Blansko - přístavba	Dokončeno	SC Blansko, PO JMK	I	04-2011/12-2012	53,49
28.	Domov seniorů Újezd u Brna – novostavba	Realizace	JMK	I	12-2014/12-2015	175,00
30.	Výstavba nové školní budovy SOŠ a SOU Rajhrad	Dokončeno	SOŠ a SOU Rajhrad, PO JMK	I	06-2010/09-2011	84,89
32.	Střední škola polytechnická bezbariérové propojení objektů školy	Dokončeno	SŠP Brno, Jílová, PO JMK	I	05-2010/02-2011	25,31
34.	Nemocnice Vyškov - mezioborová jednotka intenzivní péče	Dokončeno	Nemocnice Vyškov, PO JMK	I	01-2010/12-2012	75,52

35.	SOŠ a SOU Bosonohy - snížení energetické náročnosti	Dokončeno	SOŠ a SOU Bosonohy, PO JMK	I	10-2011/06-2012	52,53
36.	Nemocnice Hodonín – zateplení	Dokončeno	Nemocnice TGM Hodonín, PO JMK	I	10-2010/03-2012	38,87
37.	Doplnění infrastruktury letiště Brno Tuřany (pouze spolufinancování a neuznatelné náklady)	Dokončeno	JMK	I	02-2008/12-2010	31,42
38.	Zateplení fasády hlavní budovy DLPP v Boskovicích	Dokončeno	JDCSZP, PO JMK	I	06-2010/05-2011	2,32
39.	Zateplení budovy dětského centra Znojmo, p.o.	Dokončeno	Dětské centrum Znojmo, PO JMK	I	07-2010/12-2011	9,29
40.	II/395 Odrovice průtah	Dokončeno	SÚS JMK	I	04-2011/12-2011	21,65
41.	II/398 Vranov nad Dyjí průtah – Onšov	Dokončeno	SÚS JMK	I	04-2011/09-2012	39,46
42.	II/424 Mor.Nová Ves - Tvrdonice – Lanžhot	Dokončeno	SÚS JMK	I	04-2011/09-2012	48,65
43.	III/3773 Brumov – Bedřichov, most 3773-17	Dokončeno	SÚS JMK	I	04-2011/12-2011	14,07
44.	III/4301 Ždánice – Bukovany, st.1 (Ostrovánky, Lovčice, extravilány)	Realizace	SÚS JMK	I	04-2011/12-2014	41,14
45.	III/37420 Svitávka 1.stavba napojení na I/43	Dokončeno	SÚS JMK	I	04-2011/12-2011	8,61
46.	přestupní uzel IDS Tetčice	Dokončeno	SÚS JMK	I	04-2011/12-2011	10,88
47.	přestupní uzel IDS Šakvice	Dokončeno	SÚS JMK	I	04-2011/12-2011	14,74
48.	přestupní uzel IDS Moravský Krumlov	Dokončeno	SÚS JMK	I	04-2011/12-2011	8,73
49.	přestupní uzel Medlovice	Dokončeno	SÚS JMK	I	10-2010/06-2011	5,87
50.	Střední škola informatiky a spojů – zateplení	Dokončeno	SŠ Čichnova, PO JMK	I	01-2012/08-2012	54,60
51.	Střední odborná škola průmyslová Břeclav - zateplení I	Dokončeno		I	05/2011- 11/2011	9,48
52.	Zateplení pláště budovy, výměna výplní otvorů, OU Cvrčovice	Dokončeno	OU Cvrčovice, PO JMK	I	07-2011/09-2011	3,83
53.	Zateplení budov a výměna oken - SZŠ a VOŠ Znojmo	Dokončeno	SZŠ a VOŠ Znojmo, PO JMK	I	09-2011/05-2012	8,37
54.	Zateplení MŠ a ZŠ, Želešice	Dokončeno	MŠ a ZŠ, Želešice, PO JMK	I	05-2011/11-2011	18,55
55.	Realizace energetického opatření budovy MŠ - Ivančice	Dokončeno	MŠ – Ivančice, PO JMK	I	05-2011/11-2011	8,78
56.	Výměna oken a zateplení hl. budovy školy - SOŠ a SOU A.Citroena Boskovice	Dokončeno	SOŠ a SOU A.Citroena Boskovice, PO JMK	I	09-2011/11-2011	22,18
57.	Stavební úpravy- zateplení objektů ISŠ Hodonín	Dokončeno	ISŠ Hodonín, PO JMK	I	03-2012/09-2012	11,47
58.	Revitalizace objektu školy SOU Kyjov – tělocvičny	Dokončeno	SOU Kyjov, PO JMK	I	01-2012/06-2012	9,58

59.	Snížení energetické náročnosti objektů - SOU lesnické a rybářské Bzenec	Dokončeno	SOU lesnické a rybářské Bzenec, PO JMK	I	11-2011/06-2012	25,63
60.	Revitalizace objektů školy Charbulova 106, Brno	Dokončeno	SŠP a Služeb Charbulova, PO JMK	I	03-2012/08-2012	24,75
61.	Snížení energetické náročnosti objektů školy - SŠ P a um VOŠ Hodonín	Dokončeno	SŠ P a um VOŠ Hodonín, PO JMK	I	04-2012/08-2012	8,00
62.	Zateplení budovy, výměna oken a dveří tělocvičny - SPŠ stavební Brno (Kudelova 8)	Dokončeno	SPŠ stavební Brno, PO JMK	I	05-2012/10-2012	5,37
64.	Zateplení fasády objektů SOŠ a SOU automobilní Kyjov	Dokončeno	SOŠ a SOU automobilní Kyjov, PO JMK	I	04-2012/10-2012	15,45
66.	Regenerace-zateplení SOŠ ve Strážnici	Dokončeno	SOŠ Strážnice, PO JMK	I	12-2011/06-2012	22,45
67.	Revitalizace budovy - Domov pro seniory Zastávka	Dokončeno	Domov pro seniory Zastávka, PO JMK	I	07-2011/10-2011	8,54
68.	Kompetenční centrum Kuřim - obráběcí stroje	Dokončeno	JMK	I	09-2012/02-2014	69,76
69.	Nemocnice Kyjov - zateplení	Dokončeno	Nemocnice Kyjov, PO JMK	I	07-2011/06-2013	19,51
71.	Domov pro seniory Plaveč - rekonstrukce hlavní budovy	Dokončeno	Domov pro seniory Plaveč, PO JMK	I	11-2010/12-2011	37,43
72.	Dětský domov Vranov - rekonstrukce	Dokončeno	Dětský domov Vranov, PO JMK	I	09-2011/05-2012	23,67
73.	Dětský domov, ZŠ a PrŠ Brno, Vídeňská - rekonstrukce	Dokončeno	Dětský domov, ZŠ a PrŠ Brno, Vídeňská, PO JMK	I	09-2011/08-2012	23,23
74.	Nemocnice Kyjov - rekonstrukce pavilonu interny	Dokončeno	Nemocnice Kyjov, PO JMK	I	09-2012/03-2013	44,68
75.	Rekonstrukce a dostavba Nemocnice Znojmo - stavební úpravy pro oční zákrovový sál	Dokončeno	Nemocnice Znojmo, PO JMK	I	08-2012/12-2012	27,79
76.	Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje - výstavba objektu Bohunice	Dokončeno	ZZS JMK, PO JMK	I	11-2011/01-2013	183,05
77.	Archeopark Mikulčice	Dokončeno	JMK	I	03-2012/03-2013	12,06
78.	Loew Beerova vila	Realizace	JMK	I	04-2013/12-2014	65,07
79.	II/425 Hustopeče OK - Horní Bojanovice	Dokončeno	SÚS JMK	I	08-2012/04-2013	11,86
80.	II/422 Svatobořice - Místřín Průtah, II stavba	Dokončeno	SÚS JMK	I	04-2012/05-2013	23,93
81.	II/377 Brťov průtah	Realizace	SÚS JMK	I	04-2015/12-2015	35,00
82.	II/420 Hustopeče - Kurdějov	Dokončeno	SÚS JMK	I	04-2012/06-2013	35,91
83.	II/400 Přeskače – průtah	Dokončeno	SÚS JMK	I	06-2012/08-2012	24,34
84.	II/374 Cetkovice průtah	Dokončeno	SÚS JMK	I	07-2012/06-2013	16,38
85.	II/602 Říčany – Říčky	Dokončeno	SÚS JMK	I	04-2012/06-2012	9,40
86.	II/413 Prosiměřice most 413-014	Dokončeno	SÚS JMK	I	06-2012/12-2012	18,65
87.	II/398 Mikulovice průtah	Realizace	SÚS JMK	I	09-2014/12-2015	87,00
88.	III/05531 Lužice průtah IV. a V.stavba	Dokončeno	SÚS JMK	I	04-2012/06-2012	3,94
89.	II/431 Vyškov - průtah	Dokončeno	SÚS JMK	I	04-2012/06-2012	12,26
90.	III/42117 Bulhary průtah	Realizace	SÚS JMK	I	05-2013/12-2014	21,58
91.	II/421 Bořetice průtah - Kobyli	Dokončeno	SÚS JMK	I	05-2012/07-2012	35,12
92.	II/408 průtahy Dyje, Dyjákovice	Realizace	SÚS JMK	I	07-2013/12-2014	112,28
93.	Propojení I/38 Znojmo	Dokončeno	SÚS JMK	I	06-2012/02-2013	20,16

94.	Thermal Pasohlávky - páteřní technická a dopravní infrastruktura Pasohlávky	Realizace	Thermal Pasohlávky a.s.	I	03-2013/04-2014	242,46
95.	Domov pro seniory Hostim - rekonstrukce objektu	Dokončeno	DS Hostim, PO JMK	I	05-2013/10-2014	15,92
96.	Habrovanský zámek - chráněné bydlení Vyškov	Realizace	Habrovanský zámek, PO JMK	I	12-2014/12-2015	20,83
97.	MŠ, ZŠ a PrŠ, Brno, Ibsenova - Rekonstrukce a zateplení	Dokončeno	MŠ, ZŠ a PrŠ, Brno, Ibsenova, PO JMK	I	05-2012/11-2012	15,13
98.	Konzervatoř, Brno - Fasáda objektů	Dokončeno	Konzervatoř, Brno, PO JMK	I	04-2014/11-2014	10,80
100.	SOŠ, Strážnice - Rekonstrukce instalací a soc. zázemí DM	Dokončeno	SOŠ, Strážnice, PO JMK	I	12-2013/05-2014	16,71
101.	Gymnázium Brno-Řečkovice - Rekonstrukce elektroinstalace	Dokončeno	Gymnázium Brno-Řečkovice, PO JMK	I	03-2013/06-2013	8,45
102.	Gymnázium Brno, Vídeňská 47 – Revitalizace inženýrských sítí	Dokončeno	Gymnázium Brno-Vídeňská, PO JMK	I	02-2013/08-2013	10,62
103.	Gymnázium, SOŠ a SOU Mikulov - Obnova pláště objektu a rekonstrukce podlahy tělocvičny	Dokončeno	Gymnázium, SOŠ a SOU Mikulov, PO JMK	I	09-2012/06-2013	7,47
104.	II/386 Vev.Bítýška - Ostrovačice most 386-009	Dokončeno	SÚS JMK	I	04-2012/08-2012	4,62
105.	Domov Hvězda - Rekonstrukce	Dokončeno	Domov Hvězda, PO JMK	I	09-2012/04-2013	3,30
106.	Regionální muzeum v Mikulově - Rekonstrukce inženýrských sítí	Dokončeno	Regionální muzeum v Mikulově, PO JMK	I	10-2012/11-2013	6,25
107.	Nemocnice Znojmo - rekonstrukce a dostavba II.etapa-2.část-akce I.	Realizace	Nemocnice Znojmo, PO JMK	I	12-2012/05-2015	482,59
108.	CEITEC Science Park (původně CERIT)	Realizace	JMK	I	04-2013/08-2014	370,00
109.	II/379 Lipůvka průtah	Dokončeno	SÚS JMK	I	05-2013/12-2013	8,94
110.	Nemocnice Břeclav - vybavení iktového centra	Dokončeno	Nemocnice Břeclav	I	09-2013/06-2014	17,82
111.	Nemocnice Vyškov - vybavení iktového centra	Dokončeno	Nemocnice Vyškov	I	12-2012/06-2013	18,83
112.	II/152 Ivančice - Polánka (3 projekty)	Dokončeno	SÚS JMK	I	03-2013/09-2014	73,96
113.	II/379 Lažánky průtah	Realizace	SÚS JMK	I	03-2014/12-2014	44,31
114.	II/381 Velké Němčice průtah	Dokončeno	SÚS JMK	I	08-2013/12-2013	7,87
115.	II/394 Tetčice průtah	Realizace	SÚS JMK	I	02-2014/12-2014	32,00
116.	II/430 Rousínov - Tučapy	Realizace	SÚS JMK	I	08-2014/10-2015	112,88
117.	II/431, III/4301 Ždánice, Nechvalín, průtahy	Dokončeno	SÚS JMK	I	03-2013/12-2013	45,62
118.	III/4206 Pouzdřany most nad koridorem ČD 4206-2	Realizace	SÚS JMK	I	04-2013/07-2015	32,10
119.	II/152 Modřice mosty	Realizace	SÚS JMK	I	07-2014/12-2015	163,80
120.	II/365 Horní Poříčí - Letovice - extravilány	Realizace	SÚS JMK	I	04-2014/12-2015	68,00
121.	II/385 Tišnov Hradčany - Čebín	Realizace	SÚS JMK	I	05-2014/07-2015	116,06
122.	II/425 Nosislav - Velké Němčice - Starovičky	Realizace	SÚS JMK	I	03-2014/07-2015	95,07
123.	Domov Hvězda - zateplení	Dokončeno	Domov Hvězda	I	07-2013/12-2013	5,13
124.	Krajský standardizovaný projekt ZZS	Realizace	Zdravotnická záchranná služba	I	12-2010/11-2015	53,68
125.	Střední odborná škola průmyslová Břeclav - zateplení II SO 01	Dokončeno	Střední odborná škola průmyslová Břeclav	I	11-2013/06-2014	9,82
126.	Gymnázium J.Blahoslava, Ivančice - zateplení	Dokončeno	Gymnázium J. Blahoslava, Ivančice	I	10-2013/07-2014	6,17

127.	SOŠ a SOU A.Citroena Boskovice - odstranění závad	Dokončeno	SOŠ a SOU A. Citroena Boskovice	I	09-2013/08-2014	5,45
128.	SOŠ a SOU A.Citroena Boskovice - zateplení DM a POV	Dokončeno	SOŠ a SOU A. Citroena Boskovice	I	09-2013/05-2014	13,13
129.	III/3783 Holštejn, most 3783-1-Lipovec	Realizace	SÚS JMK	I	07-2013/10-2014	43,71
130.	II/422 Čejkovice - Velké Bílovice	Dokončeno	SÚS JMK	I	03-2013/11-2013	56,18
131.	II/373 Benešov - Žďárná extravilán	Realizace	SÚS JMK	I	08-2014/08-2015	57,79
132.	II/391 Žďárec mosty 391-003,004	Dokončeno	SÚS JMK	I	08-2013/07-2014	16,42
133.	SŠ Brno, Purkyňova - zateplení a výměna oken	Realizace	SŠ Brno, Purkyňova	I	09-2013/08-2015	29,86
134.	Domov pro seniory Plaveč - kanalizace	Dokončeno	Domov pro seniory Plaveč	I	08-2013/11-2013	1,83
135.	DM a ŠJ Brno, Gorkého - Modernizace otopného systému	Dokončeno	DM a ŠJ Brno, Gorkého	I	06-2013/08-2013	2,91
136	Dětský domov, Hodonín, Jarošova 1 - zateplení a výměna oken	Dokončeno	Dětský domov, Hodonín, Jarošova 1	I	08-2013/12-2013	2,88
137	Gymnázium, Moravský Krumlov, Smetanova 168 - zateplení	Dokončeno	Gymnázium, Moravský Krumlov, Smetanova 168	I	09-2013/06-2014	4,35
138	SOŠ a SOU Hustopeče, Masarykovo nám. 1, 693 24 Hustopeče - zateplení a výměna oken -2.etapa	Dokončeno	SOŠ a SOU Hustopeče, Masarykovo nám. 1, 693 24 Hustopeče	I	09-2013/06-2014	5,49
139	SOŠP a SOU Břeclav - Tělocvična a domov mládeže - zateplení a výměna otvorových výplní	Dokončeno	SOŠP a SOU Břeclav	I	11-2013/08-2014	6,25
140	SŠ DOS Moravský Krumlov - zateplení DOV Polánka	Dokončeno	SŠ DOS Moravský Krumlov	I	10-2013/07-2014	7,12
141	SZdrŠ a VOŠZdr, Brno, Merhautova 15 - snížení energetické náročnosti	Dokončeno	SZdrŠ a VOŠZdr, Brno, Merhautova 15	I	10-2013/10-2014	10,57
142	Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70 - snížení energetické náročnosti	Dokončeno	Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70	I	10-2013/05-2014	11,88
143	Gymnázium Blansko - tělocvična, přístavba, spojovací lávka-rekonstrukce	Dokončeno	Gymnázium Blansko	I	11-2013/09-2014	14,43
144	Taneční konzervatoř, Brno, Nejedlého 3 - snížení energetické náročnosti	Realizace	Taneční konzervatoř, Brno, Nejedlého 3	I	11-2013/08-2014	19,35
145	DM a Školní jídelna, Brno, Klášterského 4 - rekonstrukce obvodového pláště	Dokončeno	DM a Školní jídelna, Brno, Klášterského 4	I	11-2013/09-2014	22,97
146	ISŠ polygrafická, Brno, Šmahova 110 - snížení energetické náročnosti	Dokončeno	ISŠ polygrafická, Brno, Šmahova 110	I	03-2014/07-2014	11,35
147	Nemocnice Znojmo - zateplení objektů lůžkové části a komplementu	Realizace	Nemocnice Znojmo	I	06-2013/03-2015	74,38
148	Nemocnice Kyjov - Zateplení a výměna oken gynekologického a dětského pavilonu	Dokončeno	Nemocnice Kyjov	I	09-2013/06-2014	22,04
149	II/387 Bořínov - Nedvědice, hraniční most 387-012	Realizace	SÚS JMK	I	03-2015/12-2015	60,00
150	II/425 Nosislav průtah	Realizace	SÚS JMK	I	08-2014/07-2015	25,01
151	II/383, 38311 Pozoříce – Sívce	Realizace	SÚS JMK	I	11-2014/10-2015	56,03
152	II/432 Ratiškovice- Hodonín, I/55	Realizace	SÚS JMK	I	08-2014/12-2014	37,34
153	II/400 Hostěradice - Višňové, I.stavba Chlupice	Realizace	SÚS JMK	I	08-2014/07-2015	22,50
154	II/602 Ostrovačice I.stavba	Realizace	SÚS JMK	I	12-2014/08-2015	16,21
155	II/432 Hodonín - okružní křižovatka ul. Měšťanská, Purkyňova, Brandlova	Realizace	SÚS JMK	I	10-2014/09-2015	23,96
156	II/412 Znojmo mosty 412-001,002	Realizace	SÚS JMK	I	03-2015/12-2015	60,00
157	II/413 Prosiměřice – Suchohrdly, extravilány	Realizace	SÚS JMK	I	08-2014/06-2015	52,50
158	II/374 Blansko průtah	Realizace	SÚS JMK	I	03-2015/12-2015	63,70

159	III/3771 Tišnov – Předklášteří	Realizace	SÚS JMK	I	01-2015/11-2015	33,57
160	II/385 Kuřim průtah	Realizace	SÚS JMK	I	03-2015/12-2015	19,90
161	II/422 Čejč – Čejkovice	Realizace	SÚS JMK	I	09-2014/08-2015	62,00
162	II/365 Letovice - Horní Poříčí, intravilán	Realizace	SÚS JMK	I	03-2015/12-2015	95,00
163	II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (extravilán)	Realizace	SÚS JMK	I	11-2013/11-2014	25,80
164	II/422 Čejkovice průtah 3. Stavba	Dokončeno	SÚS JMK	I	04-2014/09-2014	15,88
165	II/152 Jamolice - hr. kraje Vysočina	Dokončeno	SÚS JMK	I	10-2013/08-2014	29,16
166	II/394 Neslovice průtah	Realizace	SÚS JMK	I	11-2014/10-2015	36,58
167	přestupní uzel IDS Miroslav	Realizace	SÚS JMK	I	12-2014/09-2015	20,77
168	III/39819 Šafov – Riegesburg	Realizace	SÚS JMK	I	02-2014/08-2014	22,35
169	II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, úsek 1	Realizace	SÚS JMK	I	07-2014/11-2014	30,57
170	III/3978 Jaroslavice průtah	Realizace	SÚS JMK	I	06-2014/10-2014	6,44
171	III/41412 Valtice – Úvaly	Realizace	SÚS JMK	I	07-2014/11-2014	25,41
172	Archeopark Mikulčice – Předhradí	Realizace	JMK	I	10-2013/04-2015	38,37
173	Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje - výjezdní stanoviště Černovice	Dokončeno	ZZS JMK	I	12-2013/09-2014	38,28
174	Nemocnice Vyškov - zateplení	Realizace	Nemocnice Vyškov	I	01-2014/11-2015	28,83

SOUHRNNÉ ROČNÍ ZPRÁVY JSOU PŘEDKLÁDÁNY U AKCÍ S BAREVNĚ OZNAČENÝM POŘADOVÝM ČÍSLEM

Ke dni 31.12.2014 byla čerpána z úvěrového rámce ve výši 2 300 mil.Kč poskytnutého na základě Smlouvy o financování mezi Evropskou investiční bankou a Jihomoravským krajem ze dne 25.11.2009 a Smlouvy o financování mezi Evropskou investiční bankou a Jihomoravským krajem ze dne 27.11.2013 na financování Projektu regionální infrastruktury Jihomoravského kraje II prostřednictvím osmi tranší částka ve výši 2 300mil. Kč, z níž bylo konečným příjemcům vyplaceno na kvalifikované akce celkem 2 044,77mil.Kč.

SÚS JMK = Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

PO JMK = příspěvková organizace Jihomoravského kraje

SOŠ, SOU a U Blansko = střední odborná škola, střední odborné učiliště a učiliště Blansko

ZZS JMK = Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje