

Žádost o podporu

Identifikace operace

Registrační číslo projektu:

Identifikace žádosti (Hash):

ckquuP

Zkrácený název projektu:

ZZS JMK-v36: Zodolnění výjezdových základen

Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje

Projekt

Číslo programu:

06

Název programu:

Integrovaný regionální operační program

Číslo výzvy:

06_16_055

Název výzvy:

36. Výzva IROP - STANICE IZS - SC 1.3

Název projektu CZ:

Zodolnění výjezdových základen Zdravotnické záchranné

služby Jihomoravského kraje

Název projektu EN:

Increasing resistance of the stations of the Health

Rescue Service of the South Moravia Region

Anotace projektu:

Předmětem projektu je zodolnění výjezdových základen ZZS JMK za účelem zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof (extrémní sucho):

Stavební úpravy:

1. VZ Brno-Černovice - Servisní středisko pro opravy a údržbu vozidel.

Pořízení vybavení staveb:

2. Chladicí zásobníky léčiv a zdravotnického materiálu - 8 ks

3. Klimatizační jednotka - Brno-Bohunice - 1 ks

4. Klimatizační jednotka - Blansko - 1 ks

5. Klimatizační jednotka - Vyškov - 1 ks

6. Klimatizační jednotka - Tišnov - 1 ks

Fyzická realizace projektu

Předpokládané datum zahájení:

14.9.2016

Skutečné datum zahájení:

14.9.2016

Předpokládané datum ukončení:

31.10.2018

Předpokládaná doba trvání (v měsících):

25,6

Příjmy projektu

Jiné peněžní příjmy (JPP):

Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy

Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:

Projekt nevytváří příjmy dle článku 61

Doplňkové informace

Realizace zadávacích řízení na projektu:

Ano

Liniová stavba:

Veřejná podpora:

Partnerství veřejného a soukromého sektoru:

CBA:

Ano

Projekt je zaměřen na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální nebo místní úrovni:

Projekt je zcela nebo zčásti prováděn sociálními partnery nebo NNO:

Režim financování:

Ex-post

:

Specifické cíle

Číslo programu, Název programu

06 Integrovaný regionální operační program

Číslo prioritní osy, Název prioritní osy

06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

Číslo investiční priority, Název investiční priority

06.1.23 Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývoj systémů krizového řízení

Číslo tematického cíle, Název tematického cíle

TC 05 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik

Číslo, Název

06.1.23.1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

Procentní podíl

100,00

Kategorie regionu:

Více rozvinuté

0,00

Méně rozvinuté

100,00

Popis projektu

Anotace projektu

Předmětem projektu je zodolnění výjezdových základů ZZS JMK za účelem zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof (extrémní sucho):

Stavební úpravy:

1. VZ Brno-Černovice - Servisní středisko pro opravy a údržbu vozidel.

Pořízení vybavení staveb:

2. Chladicí zásobníky léčiv a zdravotnického materiálu - 8 ks

3. Klimatizační jednotka - Brno-Bohunice - 1 ks

4. Klimatizační jednotka - Blansko - 1 ks

5. Klimatizační jednotka - Vyškov - 1 ks

6. Klimatizační jednotka - Tišnov - 1 ks

Jaký problém projekt řeší?

Projekt řeší nedostatečnou připravenost ZZS JMK na projevy rizika sucha/extrémního sucha a jeho dopady na:

1. Personál ZZS JMK - pracovní podmínky personálu ZZS (posádky i podpůrný personál) a tím připravenost poskytovat PNP.

2. Zajištění podmínek skladování léčiv a zdravotnického materiálu tak, aby nedošlo k jeho poškození projevy sucha (např. teplem) a mohl být používán i za těchto podmínek.

3. Zajištění provozu vozidel (opravy a údržba) i v případech, kdy budou omezeny komerční služby.

Problémy jsou následující:

1. ZZS JMK nedisponuje žádným servisním místem pro opravy a údržbu vozidel, tj. není možné zajistit a garantovat kontinuální připravenosti techniky a prostředků (vozidel) k nasazení a brzké zajištění opravy a uvedení techniky do provozu v případě projevu rizika sucha/extrémního sucha.

2. Část ohrožených výjezdových základů nedisponuje chladicími zásobníky léčiv a zdravotnického materiálu nebo mají nedostatečnou kapacitu pro potřebný objem léčiv a zdravotnického materiálu a nejsou schopny zajistit trvalé, garantované podmínky pro skladování léčiv a zdravotnického materiálu tak, aby bylo možné zajistit služby i v případě výpadku zásobování v případě projevu rizika (sucho).

3. Část ohrožených výjezdových základů nemá zajištěnou klimatizaci prostor, které jsou využívány personálem, který zajišťuje buď přímé poskytování přednemocniční zdravotní péče (PNP) nebo zajišťuje provozní a organizační podmínky pro poskytování PNP posádkami v případě projevu rizika sucha/extrémního sucha. Absence klimatizace prostor vede k tomu, že pro posádky není možné zajistit příznivé pracovní podmínky v případě projevů rizika sucha, tj. i v případě extrémních teplot.

Detailní popis uvedených problémů je uveden ve Studii proveditelnosti.

Jaké jsou příčiny problému?

Primární příčinou problémů jsou klimatické změny, na základě kterých roste četnost i závažnost mimořádných událostí a krizových situací s dopady na obyvatelstvo (život a zdraví osob), na majetek a hospodářské aktivity - v případě tohoto projektu je relevantní riziko sucha/extrémního sucha, které se v posledních letech projevuje ve vyšší míře, zpravidla doprovázené vysokými teplotami.

Vzhledem k tomu, že se jedná o změny, jedná se tedy o novou situaci a ZZS JMK tedy na tuto situaci

Sestava vytvořena v MS2014+

LLPYDMIL

10.2.2017 13:14

nemusela být připravena ve větší míře. Rostoucí četnost, rozsah a dopady nicméně vedou k nutnosti tyto problémy řešit.

Dopady projevů sucha/extrémního sucha pak vedou k sekundárním dopadům, které lze chápat jako samostatné příčiny problémů:

1. Závislost na firmách a společnostech poskytujících dodávky a služby nezbytné pro provoz ZZS (primárně dodávky, servis a údržba vozidel a léky) - projevy rizika na hospodářské aktivity může znamenat i značné omezení těchto aktivit a ZZS JMK tedy nebude schopná získat potřebné dodávky a služby a tedy může vzniknout situace, kdy sekundárně nebude schopna plnit své úkoly jako složka IZS (např. nedostatkem funkčních vozidel, nedostatkem léků)
2. Závislost na personálu, který má poskytovat PNP nebo podporu provozu nezbytnou pro poskytování PNP. Nedostatečné nebo nevhodné podmínky pro personál budou mít negativní dopady na poskytování PNP a tím neplnění úkolů ZZS JMK jako složky IZS.

Všechny uvedené příčiny vedou povedou v případě projevu rizika k uvedeným problémům.

Co je cílem projektu?

ZZS JMK je základní složkou Integrovaného záchranného systému (IZS) společně s Policií ČR a Hasičským záchranným sborem ČR. Jako základní složka IZS musí být připravena na rychlé a efektivní poskytnutí pomoci obyvatelstvu zasaženému mimořádnou událostí, které povede ke zmírnění následků a projevů mimořádných událostí, v případě ZZS ke zmírnění dopadů na zdraví a životy obyvatelstva v případě událostí v důsledku projevů mimořádných událostí.

Cíle projektu jsou následující:

1. Rozšíření (dostavba) stávající výjezdové základny o "Servisní středisko pro opravy a údržbu vozidel", které bude sloužit k zajištění kontinuální připravenosti techniky a prostředků (vozidel) k nasazení a brzké zajištění opravy a uvedení techniky do provozu v případě projevu rizika sucha/extrémního sucha.
2. Zajištění dostatku skladovacích prostor pro léčiva a zdravotnický materiál vyžadující specifické skladovací podmínky (v chladu) v případě projevu rizika sucha/extrémního sucha. Dostatek skladovacích prostor sníží závislost na častém zásobování takovými léčivy a zdravotnickými prostředky a tím zajištění trvalé připravenosti ZZS JMK poskytovat PNP i při projevu uvedeného rizika.
3. Zajištění vhodných pracovních podmínek pro personál ZZS JMK na výjezdových základnách ohrožených projevem rizika sucha/extrémního sucha a tím zajištění trvalé připravenosti personálu ZZS JMK a ZZS JMK samotné poskytovat PNP při projevu uvedeného rizika.

Dostavba i nákup vybavení bude určen pro ZZS JMK jako základní složky IZS k zajištění připravenosti ZZS JMK v exponovaných územích na území Jihomoravského kraje, na kterém ZZS JMK působí, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a rizikům, která jsou uvedena ve Výzvě.

Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y?

Zvýšení soběstačnosti při zajišťování nezbytných dodávek a služeb i v případech projevů rizika a omezení hospodářských aktivit, které je nyní primárně zajišťují - oblast zajištění údržby a oprav vozidel, oblast zásobování léky a zdravotnickým materiálem.

Zvýšení úrovně pracovních podmínek pro personál zajišťující PNP i podpůrný personál na výjezdových

základnách tak, aby nebyly projevy rizika dotčení nebo jen minimálně a tím zajištění trvalého plnění úkolů ZZS i za mimořádných událostí a krizových situací.

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

V rámci projektu budou realizována hlavní aktivita "Stavební úpravy stanice základní složky IZS".

Konkrétně bude naplněna následujícími položkami:

Stavební úpravy:

1. Výjezdová základna Brno-Černovice - Servisní středisko pro opravy a údržbu vozidel.

Pořízení vybavení staveb:

2. Chladicí zásobníky léčiv a zdravotnického materiálu - 8 ks
3. Klimatizační jednotka - Brno-Bohunice - 1 ks
4. Klimatizační jednotka - Blansko - 1 ks
5. Klimatizační jednotka - Vyškov - 1 ks
6. Klimatizační jednotka - Tišnov - 1 ks

Budou realizovány tyto vedlejší aktivity:

1. Zpracování studie proveditelnosti
2. Zpracování žádosti o podporu
3. Projektová dokumentace stavby
4. Autorský dozor - servisní středisko
5. Technický dozor investora - servisní středisko
6. Dozor koordinátora BOZP - servisní středisko
7. Publicita

Popis realizačního týmu projektu :

Organizační struktura projektu je složena z:

1. Projektového týmu - tým se skládá z osob v následujících rolích: Vedoucí projektového týmu, Koordinátor projektového týmu, Sektorový manažer - zástupce ZZS JMK, Sektorový manažer - administrace dotace, Projektový manažer, Sektorový manažer - oblasti zdravotnictví, Finanční manažer, Právník projektu, Odborný garant ZZS JMK, Ekonomický poradce ZZS JMK a v případě potřeby bude dále doplněn.
2. Řešitelských týmů - v rámci projektu jsou výkonné pracovní skupiny, které řeší dílčí oblasti v rámci realizace dosažení definovaných standardů a cílů projektu. Jednotlivé řešitelské týmy budou ustanoveny dle potřeb projektu.

Podrobný popis činností a role jednotlivých členů projektového (realizačního) týmu, podílejících se na přípravě a realizaci projektu v jeho jednotlivých fázích je uveden ve Studii proveditelnosti, v kapitole 7.

Tým je zkušený a realizoval již řadu projektů financovaných z EU a jiných zahraničních zdrojů.

Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu?

Na internetových stránkách příjemce a uživatele bude uveden stručný popis projektu, jeho cíle a výsledky a informace, že je na projekt poskytována finanční podpora z EU. Jedná se o následující stránky: <http://www.kr-jihomoravsky.cz>, <http://www.zzsjmek.cz>.

Během realizace projektu vystaví příjemce v sídle ZZS JMK (příjemce výstupů projektu) plakát, který bude obsahovat název a hlavní cíl projektu.

V rámci výstavby servisního střediska pro opravy a údržbu vozidel bude zajištěn dočasný billboard a stálá pamětní deska.

V čem je navržené řešení inovativní?

Jaká existují rizika projektu?

Hlavní rizika:

1. Zvýšení cen vstupů - změny cen mezi provedením průzkumu trhu a realizací VZ (inlace, kurzové rozdíly apod.) Opatření: V rámci rozpočtu byla stanovena rezerva (nejvyšší nabídková cena), která by měla případné zvýšení cen pokrýt.
2. Neobdržení dotace Opatření před realizací: projekt bude realizován jen z části.
Opatření v rámci realizace projektu: je sestaven kvalitní projektový (realizační) tým, který klade důraz na kvalitu a dodržování podmínek dotace.
3. Výběr nekvalitního dodavatele Opatření: Riziko bude eliminováno výběrem zkušeného dodavatele, který bude v rámci veřejné zakázky dokládat zkušenosti s realizací obdobných aktivit. Současně bude ve smlouvě s dodavatelem nastavena penalizace v případě nekvalitně poskytované služby, případně vypovězení smlouvy.

U ostatních rizik je nižší pravděpodobnost výskytu rizika, tj. nejsou považovány za tak závažné. Nižší pravděpodobnost je způsobena i připraveností a zkušeností žadatele.

Podrobná analýza rizik je uvedena ve Studii proveditelnosti, kapitole 13.

Cílová skupina

Cílová skupina:

Obyvatelé

Popis cílové skupiny:

Zvýšení pravděpodobnosti a úspěšnosti včasného poskytnutí PNP občanům a návštěvníkům v ohrožených regionech ze strany ZZS JMK v případě ohrožení jejich zdraví a života v případě mimořádných situací a krizových událostí.

Obyvatelé a návštěvníci čerpají přínosy projektu zprostředkovaně poskytováním služeb ze strany ZZS JMK.

Více viz kap. 6 Studie proveditelnosti.

Cílová skupina:

Orgány krizového řízení obcí a krajů a organizačních složek státu

Popis cílové skupiny:

ZZS JMK jako složka IZS je členem orgánů krizového řízení a poskytuje služby i v krizových situacích a mimořádných událostech v případě ohrožení zdraví a života obyvatel a v případech poskytování PNP.

Plánované vybudování servisního střediska pro opravy a údržbu vozidel a pořízení vybavení do budov ZZS JMK v rámci projektu bude sloužit i pro plnění úkolů orgánů krizového řízení, tj. ke snížení negativních jevů mimořádných událostí, zvýšení kvality záchranných prací a ke snížení časové dotace potřebné při záchranných pracích při řešení mimořádných událostí (sucho) definovaných pro exponovaná území na území Jihomoravského kraje.

Více viz kap. 6 Studie proveditelnosti.

Cílová skupina:

Složky izs

Popis cílové skupiny:

Vybudováním Servisního střediska pro opravy a údržbu vozidel dojde k zajištění garantovaného provozu techniky (vozidel) a tím zajištění trvalé provozuschopnosti ZZS JMK (základní složka IZS) a schopnosti poskytovat PNP na exponovaném území v případě projevů rizik a omezení možnosti využívat služby dodavatelů (nezávislost).

Pořízení vybavení staveb (klimatizací, chladících zásobníků léků a léčiv) pro zajištění kvalitní a garantované činnosti ZZS JMK v regionech a oblastech na území Jihomoravského kraje, kde lze předpokládat dlouhodobý výskyt mimořádných situací a krizových událostí, a zajištění připravenosti (personálu, léků a léčiv) poskytovat PNP za mimořádných situací a krizových událostí (spojených s projevy extrémního sucha) s využitím pořízeného vybavení.

Více viz kap. 6 Studie proveditelnosti.

Subjekty projektu

Typ subjektu:

Žadatel/příjemce

Kód státu:

CZE - Česká republika

Název subjektu:

Jihomoravský kraj

Jméno:

Příjmení:

IČ:

70888337

IČ zahraniční:

RČ:

Datum narození:

DIČ / VAT id:

Právní forma:

Kraj

Sestava vytvořena v MS2014+

LLPYDMIL

10.2.2017 13:14

Je subjekt právnickou osobou?:	Ano
Datum vzniku:	
Typ plátce DPH:	Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu
Procentní podíl:	
Počet zaměstnanců:	
Roční obrat (EUR):	
Bilanční suma roční rozvahy (EUR):	
Velikost podniku:	
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:	Ne

Adresy subjektu

Typ adresy:	Adresa pro doručení, Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje:	Jihomoravský kraj
Název okresu:	Brno-město
Název ORP:	Brno
Městská část:	Brno-střed
Obec:	Brno
Část obce:	Veveří
Ulice:	Žerotínovo náměstí
PSČ:	602 00
Číslo orientační:	3
Číslo popisné/ evidenční:	449
Kód druhu čísla domovního:	1
WWW:	www.kr-jihomoravsky.cz

Osoby subjektu

Titul před jménem:	Ing.
Jméno:	Oto
Příjmení:	Lipovský
Titul za jménem:	
Telefon:	
Mobil:	+420541651140
Email:	lipovsky.oto@kr-jihomoravsky.cz
Hlavní kontaktní osoba:	Ne
Statutární zástupce:	

Titul před jménem:	Ing.
---------------------------	------

Jméno: Ivo
Příjmení: Minařík
Titul za jménem: MPA
Telefon:
Mobil: +420541651341
Email: minarik.ivo@kr-jihomoravsky.cz
Hlavní kontaktní osoba: Ano
Statutární zástupce:

Titul před jménem: JUDr.
Jméno: Bohumil
Příjmení: Šimek
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: +420541651501
Email: hejtman@kr-jihomoravsky.cz
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce: Ano

Účty subjektu

Název účtu příjemce: ZBU pro krajské dotace u ČNB
Kód banky: 0710 - Česká národní banka
Měna účtu: CZK
Stát: Česká republika
Předčíslí ABO: 30090
Základní část ABO: 110621

Typ subjektu: Vítězný dodavatel
Kód státu: CZE - Česká republika
Název subjektu: GROUWE, s.r.o.
Jméno:
Příjmení:
IČ: 03150143
IČ zahraniční:
RČ:
Datum narození:
DIČ / VAT id:
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Je subjekt právnickou osobou?: Ano
Datum vzniku: 27.6.2014

Typ plátce DPH:

Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu

Procentní podíl:**Počet zaměstnanců:****Roční obrat (EUR):****Bilanční suma****roční rozvahy (EUR):****Velikost podniku:**

Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku: Ne

Adresy subjektu**Typ adresy:**

Adresa oficiální (adresa sídla organizace)

Název kraje:

Hlavní město Praha

Název okresu:

Hlavní město Praha

Název ORP:

Hlavní město Praha

Městská část:

Praha 8

Obec:

Praha

Část obce:

Karlín

Ulice:

Pobřežní

PSČ:

186 00

Číslo orientační:

4

Číslo popisné/

370

evidenční:**Kód druhu čísla**

1

domovního:**WWW:****Osoby subjektu****Účty subjektu****Typ subjektu:**

Vítězný dodavatel

Kód státu:

CZE - Česká republika

Název subjektu:

ATELIER 2002, s.r.o.

Jméno:**Příjmení:**

Sestava vytvořena v MS2014+

LLPYDMIL

10.2.2017 13:14

IČ:	26897270
IČ zahraniční:	
RČ:	
Datum narození:	
DIČ / VAT id:	
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Je subjekt právnickou osobou?:	Ano
Datum vzniku:	5.6.2003
Typ plátce DPH:	Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu
Procentní podíl:	
Počet zaměstnanců:	
Roční obrat (EUR):	
Bilanční suma roční rozvahy (EUR):	
Velikost podniku:	
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:	Ne

Adresy subjektu

Typ adresy:	Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje:	Jihomoravský kraj
Název okresu:	Brno-město
Název ORP:	Brno
Městská část:	Brno-střed
Obec:	Brno
Část obce:	Stránice
Ulice:	Zachova
PSČ:	602 00
Číslo orientační:	6
Číslo popisné/ evidenční:	634
Kód druhu čísla domovního:	1
WWW:	

Osoby subjektu

Účty subjektu

Umístění

Dopad projektu:						
6201 Blansko	6203 Brno	6204 Břeclav	6206 Hodonín	6217 Tišnov	6219 Vyškov	6220 Znojmo

Místo realizace:						
6201 Blansko	6203 Brno	6204 Břeclav	6206 Hodonín	6217 Tišnov	6219 Vyškov	6220 Znojmo

Klíčové aktivity

Název klíčové aktivity: Stavby, stavební úpravy, úprava vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události.

Etapy projektu

Pořadí etapy: 1
Název etapy: Přípravná a 1. realizační fáze projektu.
Předpokládané datum zahájení: 14.9.2016
Předpokládané datum ukončení: 31.12.2017
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 15,6

Popis etapy:

Příprava studie proveditelnosti, žádosti o podporu, projektových dokumentací, zadávacích dokumentací pro VZ, poskytnutí odborných konzultací, nákupy služeb pro zajištění výstavby, zahájení výstavby a realizace části výstavby Servisního střediska, žádost o platbu za etapu 1.

Pozn.: zahájení etapy je zahájením projektu. Rizika etapy jsou riziky projektu a jsou uvedena v příslušné kapitole studie proveditelnosti.

Pořadí etapy: 2
Název etapy: 2. realizační fáze projektu a dokončení projektu.
Předpokládané datum zahájení: 1.1.2018
Předpokládané datum ukončení: 31.10.2018
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 10

Popis etapy:

Dokončení výstavby Servisního střediska (zodolnění výjezdové základny), zabezpečení výstavby, nákupy a dodávky zásobníků a klimatizací, publicita projektu, dokončení projektu a žádost o platbu za etapu 2.

Pozn.: Ukončení této etapy je ukončením projektu. Rizika etapy jsou riziky projektu a jsou uvedena v příslušné kapitole studie proveditelnosti.

Rozpočet roční

Kód	Název	Částka celkem	Procento
1	Celkové výdaje	40 004 052,00	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje	39 950 207,00	99,87
1.1.1	Celkové způsobilé výdaje - investiční	39 950 207,00	100,00
1.1.1.1	Stavební práce a nemovitosti	36 711 279,00	91,89
1.1.1.1.1	Nákup pozemků - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Nákup budov - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Stavby, stavební práce - hlavní aktivita	35 918 729,00	97,84
1.1.1.1.4	Demolice - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.1.5	Zabezpečení výstavby - vedlejší aktivita	614 680,00	1,67
1.1.1.1.6	Projektová dokumentace - vedlejší aktivita	177 870,00	0,48
1.1.1.2	Pořízení majetku	3 041 093,00	7,61
1.1.1.2.1	Pořízení drobného hmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.2.1.1	Pořízení drobného hmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.2	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	3 041 093,00	100,00
1.1.1.2.2.1	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - hlavní aktivita	3 041 093,00	100,00
1.1.1.3	Povinná publicita	36 300,00	0,09
1.1.1.3.1	Povinná publicita - vedlejší aktivita	36 300,00	100,00
1.1.1.4	Nákup služeb	161 535,00	0,40
1.1.1.4.1	Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu	161 535,00	100,00
1.1.1.4.2	Ostatní služby	0,00	0,00
1.1.2	Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční	0,00	0,00
1.1.2.1	Nákup služeb	0,00	0,00
1.1.2.1.1	Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu	0,00	0,00
1.1.2.1.2	Ostatní služby	0,00	0,00
1.1.2.2	Publicita projektu - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.2.1	Povinná publicita - vedlejší aktivita	0,00	0,00

1.1.2.3	Stavební práce	0,00	0,00
1.1.2.3.1	Zabezpečení výstavby - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.3.2	Projektová dokumentace - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.4	Pořízení majetku	0,00	0,00
1.1.2.4.1	Pořízení drobného hmotného majetku	0,00	0,00
1.1.2.4.2	Pořízení drobného hmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje	53 845,00	0,13

Rozpočet roční – přehled za jednotlivé roky

Kód	Částka za 1.rok	Částka za 2.rok	Částka za 3.rok	Částka za 4.rok	Částka za 5.rok	Částka za 6.rok	Částka za 7.rok	Částka za 8.rok	Částka za 9.rok	Částka za 10.rok	Částka celkem	Procento
1	0,00	0,00	23 596 679,00	16 407 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 004 052,00	100,00
1.1	0,00	0,00	23 542 834,00	16 407 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 950 207,00	99,87
1.1.1	0,00	0,00	23 542 834,00	16 407 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 950 207,00	100,00
1.1.1.1	0,00	0,00	23 381 299,00	13 329 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 711 279,00	91,89
1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	0,00	0,00	23 000 000,00	12 918 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 918 729,00	97,84
1.1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	0,00	0,00	203 429,00	411 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 680,00	1,67
1.1.1.1.6	0,00	0,00	177 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 870,00	0,48
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	3 041 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 093,00	7,61
1.1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	3 041 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 093,00	100,00
1.1.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	3 041 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 093,00	100,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00	0,09
1.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00	100,00
1.1.1.4	0,00	0,00	161 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 535,00	0,40
1.1.1.4.1	0,00	0,00	161 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 535,00	100,00
1.1.1.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sestava vytvořena v MS2014+

LLPYDMIL

10.2.2017 13:14

1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	53 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 845,00	0,13

Přehled zdrojů financování

Fáze přehledu financování:	Žádost o podporu
Měna:	CZK
Název etapy:	
Celkové zdroje:	40 004 052,00
Celkové nezpůsobilé výdaje:	53 845,00
JPP nezpůsobilé:	0,00
Celkové způsobilé výdaje:	39 950 207,00
Jiné peněžní příjmy (JPP):	0,00
CZV bez příjmů:	39 950 207,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:	0,00
Příspěvek Unie:	33 957 675,95
Národní veřejné zdroje:	5 992 531,05
Podpora celkem:	35 955 186,30
Vlastní zdroj financování:	3 995 020,70
% vlastního financování:	10,00
Zdroj financování vlastního podílu:	Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje
% vlastního financování - více rozvinutý region:	0,00

Finanční plán

Pořadí finančního plánu:	1
Datum předložení:	30.1.2018
Etapa:	1 1 Přípravná a 1. realizační fáze projektu.
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	23 542 834,00
Vyúčtování - Investice:	23 542 834,00
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	
Závěrečná platba:	Ne

Pořadí finančního plánu:	2
Datum předložení:	30.11.2018
Etapa:	2 2 2. realizační fáze projektu a dokončení projektu.
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	16 407 373,00

Vyúčtování - Investice:	16 407 373,00
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	
Závěrečná platba:	Ano

Kategorie intervencí

Tematický cíl

Kód: 05
Název: Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik
Název specifického cíle: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof
Procentní podíl: 100
Indikativní alokace: 33 957 675,95

Oblast intervence

Kód: 087
Název: Opatření pro přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik souvisejících s oblastí klimatu, jako jsou například eroze, požáry, záplavy, bouře a sucha, včetně zvyšování povědomí, civilní ochrany a systémů a infrastruktur řízení katastrof
Název specifického cíle: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof
Procentní podíl: 100
Indikativní alokace: 33 957 675,95
Koeficient klimatické změny: 100,00
Podskupina: Životní prostředí
Skupina: Rozvoj vnitřního potenciálu

Vedlejší téma ESF

Forma financování

Kód:	01
Název:	Nevratný grant
Procentní podíl:	100
Indikativní alokace:	33 957 675,95

Ekonomická aktivita

Kód:	18
Název:	Veřejná správa
Procentní podíl:	100
Indikativní alokace:	33 957 675,95

Mechanismus územního plnění

Kód:	07
Název:	Nepoužije se
Procentní podíl:	100
Indikativní alokace:	33 957 675,95

Lokalizace

Kód:	CZ064
Název:	Jihomoravský kraj
NUTS2:	Jihovýchod
NUTS1:	Česká republika
Procentní podíl:	100
Indikativní alokace:	33 957 675,95

Typ území

Kód:	01
Název:	Velké městské oblasti (hustě obydlené > 50 000 obyvatel)
Procentní podíl:	9,06
Indikativní alokace:	3 076 565,44
Kód:	02
Název:	Malé městské oblasti (střední hustota > 5000 obyvatel)
Procentní podíl:	4,69
Indikativní alokace:	1 592 615,00
Kód:	03
Název:	Venkovské oblasti (řídce osídlené)
Procentní podíl:	86,25
Indikativní alokace:	29 288 495,51

Indikátory

Kód indikátoru:	57501
Název indikátoru:	Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS
ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	14.9.2016
Cílová hodnota:	9,000
Datum cílové hodnoty:	31.10.2018
Měrná jednotka:	Objekty
Typ indikátoru:	Výstup

Definice indikátoru:

Jedná se o počet nových a/nebo modernizovaných -objektů-. Za "nové a/nebo modernizované objekty" jsou považovány takové objekty, které jsou nově vybudované a/nebo, u kterých došlo k vybudování některých jejich částí a/nebo jejich výcvikových či vzdělávacích pracovišť a/nebo prošly stavebně technickými úpravami či byly vybaveny technikou, technologiemi či věcnými prostředky. "Věcnými prostředky" jsou míněny prostředky a vybavení k ochraně, záchraně a evakuaci osob a prostředky používané při činnosti jednotek složek IZS při záchranných a likvidačních pracích, při ochraně obyvatelstva a při zajištění veřejného pořádku. Jedná se o techniku, technologie a věcné prostředky k zajištění ochrany před nepříznivými Dopady mimořádných událostí, aby základní složky IZS mohly plnit své úkoly i v podmínkách mimořádné události (např. opatření směřující k zajištění energetické soběstačnosti). Měrnou jednotkou je objekt. "Objektem" se rozumí budova či komplex více budov, souvisejících prostor či vnějších nebo vnitřních prostor apod., který prošel odpovídající modernizací či byl nově vybudován. "Výcvikovým a vzdělávacím pracovištěm" se rozumí např. simulátor, trenažer, polygon, včetně jeho vybavení a technologií, a zázemí pro jeho obsluhu a cvičící.

Popis hodnoty:

V rámci projektu budou modernizovány následující výjezdové základny ZZS JMK:

1. Brno-Bohunice, Kamenice 798/1d, 625 00 Brno - klimatizační jednotka, chladicí zásobník léčiv a zdravotnického materiálu
2. Břeclav, U Nemocnice 1, 690 02 - chladicí zásobník léčiv a zdravotnického materiálu
3. Znojmo, Pražská 3872/59a, 669 02 - chladicí zásobník léčiv a zdravotnického materiálu
4. Blansko, K. H. Máchy 17, 678 01 - klimatizační jednotka, chladicí zásobník léčiv a zdravotnického materiálu
5. Vyškov, Purkyňova 36, 682 01 - klimatizační jednotka, chladicí zásobník léčiv a zdravotnického materiálu
6. Hodonín, Bří Čapků 3, 695 01 - chladicí zásobník léčiv a zdravotnického materiálu
7. Brno - Ponava, Dělostřelecká 19, 602 00 - chladicí zásobník léčiv a zdravotnického materiálu
8. Brno-Černovice, Těžební 1284/1, 627 00 - servisní středisko pro opravy a údržbu vozidel, chladicí zásobník léčiv a zdravotnického materiál
9. Tišnov, Purkyňova 1884, 666 01 - klimatizační jednotka

Celkem se jedná tedy o 9 objektů.

Veřejné zakázky

Pořadové číslo veřejné zakázky: 0001
Stav veřejné zakázky: Zadána
Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:
Je veřejná zakázka evidována v NEN?:
Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:
Sdružení zadavatelů:
Předpokládané údaje o veřejné zakázce
Pracovní název veřejné zakázky:

Číslo smlouvy: 041867/16/ORR

Základní údaje o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky: Zpracování studie proveditelnosti a žádosti o podporu pro projekt "Zodolnění výjezdových základů Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje"

Typ kontraktu zadávacího/výběrového řízení: Smlouva
Režim veřejné zakázky: Malého rozsahu (malé hodnoty)
Druh zadávacího řízení/výběrového řízení: Zadávací řízení mimo režim zákona o veřejných zakázkách

Specifikace druhu zadavatele: Veřejný
Měna: CZK
Výše DPH: 21 %
Datum zahájení zadávacího/výběrového řízení: 14.9.2016
Předpokládané datum ukončení zadávacího/výběrového řízení: 31.10.2016
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH: 178 000,00

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vážící se k projektu

Bez DPH: 178 000,00
Bez DPH - způsobilé výdaje: 133 500,00
S DPH - způsobilé výdaje: 161 535,00

Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu

Bez DPH: 0,00
S DPH: 0,00
Bez DPH - způsobilé výdaje: 0,00
S DPH - způsobilé výdaje: 0,00
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje: 0,00

Sestava vytvořena v MS2014+

LLPYDMIL

10.2.2017 13:14

S DPH - nezpůsobilé výdaje: 0,00
Datum uhrazení:

Smlouvy/Dodatky

Datum podpisu smlouvy: 31.10.2016
Cena veřejné zakázky dle smlouvy 178 000,00
bez DPH.:
Datum podpisu dodatku:
Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku
bez DPH:

Sankční krácení

Procento sankce:
Kategorizace porušení:
Popis porušení (vč. odkazu na důkazní
dokumenty):

Předpokládaný druh veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky: Služby

Veřejné zakázky - etapy

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka
plánována / realizována: 1
Částka předpokládané hodnoty veřejné
zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu: 178 000,00
Částka způsobilých výdajů předpokládané
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH: 133 500,00
S DPH: 161 535,00
Částka způsobilých výdajů předpokládané
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH: 0,00
S DPH: 0,00
Bez DPH - způsobilé výdaje: 0,00
S DPH - způsobilé výdaje: 0,00
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje: 0,00
S DPH - nezpůsobilé výdaje: 0,00

Údaje o dodavateli / dodavatelích

IČ:	03150143
RČ:	
Název subjektu:	GROUWE, s.r.o.
Jméno:	
Příjmení:	
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným

Údaje o námitkách

Smlouva

Datum podpisu smlouvy:	31.10.2016
Předpokládané datum ukončení realizace veřejné zakázky:	15.3.2017
Cena veřejné zakázky dle smlouvy bez DPH.:	178 000,00
Částka ceny veřejné zakázky vážící se k projektu bez DPH.:	178 000,00
Částka způsobilých výdajů z ceny veřejné zakázky	
Bez DPH:	133 500,00
S DPH:	161 535,00
Částka nezpůsobilých výdajů z ceny veřejné zakázky	
Bez DPH:	44 500,00
S DPH:	53 845,00
Dodavatel:	GROUWE, s.r.o.

Dodatek

Návrh na ÚOHS

Podnět na ÚOHS

Přílohy k VZ

Název dokumentu:

Smlouva o zajištění služeb

Typ přílohy:

Implementační / realizační 2

Pořadové číslo veřejné zakázky:

0002

Stav veřejné zakázky:

Částečně splněna

Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:

Je veřejná zakázka evidována v NEN?:

Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:

Sdružení zadavatelů:

Předpokládané údaje o veřejné zakázce

Pracovní název veřejné zakázky:

Číslo smlouvy:

041567/16/OINV

Základní údaje o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky:

Dopracování a aktualizace projektové dokumentace pro provádění stavby nové budovy ZZS JMK v Brně Černovicích - část Autoservis a výkon autorského dozoru

Typ kontraktu zadávacího/výběrového řízení:

Smlouva

Režim veřejné zakázky:

Malého rozsahu (malé hodnoty)

Druh zadávacího řízení/výběrového řízení:

Zadávací řízení mimo režim zákona o veřejných zakázkách

Specifikace druhu zadavatele:

Veřejný

Měna:

CZK

Výše DPH:

21 %

Datum zahájení zadávacího/

21.9.2016

výběrového řízení:

Předpokládané datum ukončení

25.10.2016

zadávacího/výběrového řízení:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH:

165 000,00

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vážící se k projektu

Bez DPH:

165 000,00

Bez DPH - způsobilé výdaje:

165 000,00

S DPH - způsobilé výdaje: 199 650,00

Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu

Bez DPH: 147 000,00
S DPH: 177 870,00
Bez DPH - způsobilé výdaje: 147 000,00
S DPH - způsobilé výdaje: 177 870,00
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje: 0,00
S DPH - nezpůsobilé výdaje: 0,00
Datum uhrazení: 15.12.2016

Smlouvy/Dodatky

Datum podpisu smlouvy: 25.10.2016
Cena veřejné zakázky dle smlouvy
bez DPH.: 165 000,00
Datum podpisu dodatku:
Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku
bez DPH:

Sankční krácení

Procento sankce:
Kategorizace porušení:
Popis porušení (vč. odkazu na důkazní
dokumenty):

Předpokládaný druh veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky: Služby

Veřejné zakázky - etapy

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka
plánována / realizována: 1
Částka předpokládané hodnoty veřejné
zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu: 153 000,00
Částka způsobilých výdajů předpokládané
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH: 153 000,00
S DPH: 185 130,00
Částka způsobilých výdajů předpokládané
hodnoty veřejné zakázky

Bez DPH:	147 000,00
S DPH:	177 870,00
Bez DPH - způsobilé výdaje:	147 000,00
S DPH - způsobilé výdaje:	177 870,00
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	0,00
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	0,00

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována:	2
Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:	12 000,00
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	12 000,00
S DPH:	14 520,00
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	0,00
S DPH:	0,00
Bez DPH - způsobilé výdaje:	0,00
S DPH - způsobilé výdaje:	0,00
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	0,00
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	0,00

Údaje o dodavateli / dodavatelích

IČ:	26897270
RČ:	
Název subjektu:	ATELIER 2002, s.r.o.
Jméno:	
Příjmení:	
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným

Údaje o námitkách

Smlouva

Datum podpisu smlouvy:	25.10.2016
Předpokládané datum ukončení realizace veřejné zakázky:	12.10.2018

Cena veřejné zakázky dle smlouvy bez DPH.:	165 000,00
Částka ceny veřejné zakázky vážící se k projektu bez DPH.:	165 000,00
Částka způsobilých výdajů z ceny veřejné zakázky	
Bez DPH:	165 000,00
S DPH:	199 650,00
Částka nezpůsobilých výdajů z ceny veřejné zakázky	
Bez DPH:	0,00
S DPH:	0,00
Dodavatel:	ATELIER 2002, s.r.o.

Dodatek

Návrh na ÚOHS

Podnět na ÚOHS

Přílohy k VZ

Název dokumentu:	Smlouva o dopracování a aktualizaci projektové dokumentace pro provádění stavby nové budovy ZZS JMK v Brně Černovicích - část Autoservis a výkon autor
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2

Pořadové číslo veřejné zakázky:	0003
Stav veřejné zakázky:	Plánována
Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:	
Je veřejná zakázka evidována v NEN?:	
Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:	

Sestava vytvořena v MS2014+

LLPYDMIL

10.2.2017 13:14

Sdružení zadavatelů:**Předpokládané údaje o veřejné zakázce****Pracovní název veřejné zakázky:**Výkon činnosti technického dozoru investora -
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského
kraje - část Servisní středisko
Smlouva**Předpokládaný typ kontraktu****zadávacího/výběrového řízení:****Předpokládané datum zahájení**

15.3.2017

zadávacího/výběrového řízení:**Základní údaje o veřejné zakázce****Název veřejné zakázky:****Typ kontraktu zadávacího/výběrového řízení:****Režim veřejné zakázky:**

Malého rozsahu (malé hodnoty)

Druh zadávacího řízení/výběrového řízení:**Specifikace druhu zadavatele:**

Veřejný

Měna:

CZK

Výše DPH:

21 %

Datum zahájení zadávacího/**výběrového řízení:****Předpokládané datum ukončení**

29.4.2017

zadávacího/výběrového řízení:**Předpokládaná hodnota veřejné zakázky**

350 000,00

bez DPH:**Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vážící
se k projektu****Bez DPH:**

350 000,00

Bez DPH - způsobilé výdaje:

350 000,00

S DPH - způsobilé výdaje:

423 500,00

Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu**Bez DPH:****S DPH:****Bez DPH - způsobilé výdaje:****S DPH - způsobilé výdaje:****Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:****S DPH - nezpůsobilé výdaje:****Datum uhrazení:****Smlouvy/Dodatky****Datum podpisu smlouvy:****Cena veřejné zakázky dle smlouvy****bez DPH.:****Datum podpisu dodatku:****Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku****bez DPH:****Sankční krácení****Procento sankce:**

Kategorizace porušení:
Popis porušení (vč. odkazu na důkazní dokumenty):

Předpokládáný druh veřejné zakázky

Předpokládáný druh veřejné zakázky: Služby

Druh veřejné zakázky

Veřejné zakázky - etapy

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována:	1
Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:	115 785,00
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	115 785,00
S DPH:	140 099,85
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	
Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována:	2
Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:	234 215,00
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	234 215,00
S DPH:	283 400,15
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	

Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:

S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Údaje o dodavateli / dodavatelích

Údaje o námitkách

Smlouva

Dodatek

Návrh na ÚOHS

Podnět na ÚOHS

Přílohy k VZ

Pořadové číslo veřejné zakázky:

0004

Stav veřejné zakázky:

Plánována

Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:

Je veřejná zakázka evidována v NEN?:

Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:

Sdružení zadavatelů:

Předpokládané údaje o veřejné zakázce

Pracovní název veřejné zakázky:

Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi stavby -
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského
kraje - část Servisní středisko

Sestava vytvořena v MS2014+

LLPYDMIL

10.2.2017 13:14

Předpokládaný typ kontraktu zadávacího/výběrového řízení:	Smlouva
Předpokládané datum zahájení zadávacího/výběrového řízení:	15.3.2017

Základní údaje o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky:	
Typ kontraktu zadávacího/výběrového řízení:	
Režim veřejné zakázky:	Malého rozsahu (malé hodnoty)
Druh zadávacího řízení/výběrového řízení:	
Specifikace druhu zadavatele:	Veřejný
Měna:	CZK
Výše DPH:	21 %
Datum zahájení zadávacího/ výběrového řízení:	
Předpokládané datum ukončení zadávacího/výběrového řízení:	29.4.2017
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH:	140 000,00

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky váží se k projektu

Bez DPH:	140 000,00
Bez DPH - způsobilé výdaje:	140 000,00
S DPH - způsobilé výdaje:	169 400,00

Skutečně uhrazená cena váží se k projektu

Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	
Datum uhrazení:	

Smlouvy/Dodatky

Datum podpisu smlouvy:	
Cena veřejné zakázky dle smlouvy bez DPH.:	
Datum podpisu dodatku:	
Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku bez DPH:	

Sankční krácení

Procento sankce:	
Kategorizace porušení:	
Popis porušení (vč. odkazu na důkazní dokumenty):	

Předpokládaný druh veřejné zakázky

Předpokládaný druh veřejné zakázky: Služby

Druh veřejné zakázky

Veřejné zakázky - etapy

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována:	1
Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:	46 338,00
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	46 338,00
S DPH:	56 068,98
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	
Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována:	2
Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:	93 662,00
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	93 662,00
S DPH:	113 331,02
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	

Údaje o dodavateli / dodavatelích

Údaje o námitkách

Smlouva

Dodatek

Návrh na ÚOHS

Podnět na ÚOHS

Přílohy k VZ

Pořadové číslo veřejné zakázky:

0005

Stav veřejné zakázky:

Plánována

Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:

Je veřejná zakázka evidována v NEN?:

Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:

Sdružení zadavatelů:

Předpokládané údaje o veřejné zakázce

Pracovní název veřejné zakázky:

Servisní středisko pro opravy a údržbu vozidel -
stavba nového objektu v rámci rozšíření
výjezdové základny ZZS JMK.

Smlouva

Předpokládaný typ kontraktu

zadávacího/výběrového řízení:

Předpokládané datum zahájení

15.3.2017

zadávacího/výběrového řízení:

Základní údaje o veřejné zakázce**Název veřejné zakázky:****Typ kontraktu zadávacího/výběrového řízení:****Režim veřejné zakázky:**

Nadlimitní

Druh zadávacího řízení/výběrového řízení:

Otevřené řízení

Specifikace druhu zadavatele:

Veřejný

Měna:

CZK

Výše DPH:

21 %

Datum zahájení zadávacího/**výběrového řízení:****Předpokládané datum ukončení**

12.8.2017

zadávacího/výběrového řízení:**Předpokládaná hodnota veřejné zakázky**

29 714 900,00

bez DPH:**Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vážící****se k projektu****Bez DPH:**

29 714 900,00

Bez DPH - způsobilé výdaje:

29 714 900,00

S DPH - způsobilé výdaje:

35 955 029,00

Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu**Bez DPH:****S DPH:****Bez DPH - způsobilé výdaje:****S DPH - způsobilé výdaje:****Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:****S DPH - nezpůsobilé výdaje:****Datum uhrazení:****Smlouvy/Dodatky****Datum podpisu smlouvy:****Cena veřejné zakázky dle smlouvy****bez DPH.:****Datum podpisu dodatku:****Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku****bez DPH:****Sankční krácení****Procento sankce:****Kategorizace porušení:****Popis porušení (vč. odkazu na důkazní dokumenty):****Předpokládaný druh veřejné zakázky****Předpokládaný druh veřejné zakázky:**

Stavební práce

Druh veřejné zakázky

Veřejné zakázky - etapy

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována:	1
Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:	19 008 264,00
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	19 008 264,00
S DPH:	22 999 999,44
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	
Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována:	2
Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:	10 676 636,00
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	10 599 275,00
S DPH:	12 825 122,75
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	

Údaje o dodavateli / dodavatelích

Údaje o námitkách

Smlouva

Dodatek

Návrh na ÚOHS

Podnět na ÚOHS

Přílohy k VZ

Pořadové číslo veřejné zakázky:	0006
Stav veřejné zakázky:	Plánována
Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:	
Je veřejná zakázka evidována v NEN?:	
Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:	
Sdružení zadavatelů:	
<u>Předpokládané údaje o veřejné zakázce</u>	
Pracovní název veřejné zakázky:	Chladicí zásobníky léčiv a zdravotnického materiálu pro ZZS JMK.
Předpokládaný typ kontraktu zadávacího/výběrového řízení:	Smlouva
Předpokládané datum zahájení zadávacího/výběrového řízení:	1.2.2018

Základní údaje o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky:	
Typ kontraktu zadávacího/výběrového řízení:	
Režim veřejné zakázky:	Malého rozsahu (malé hodnoty)
Druh zadávacího řízení/výběrového řízení:	
Specifikace druhu zadavatele:	Veřejný
Měna:	CZK
Výše DPH:	21 %

Datum zahájení zadávacího/
výběrového řízení:
Předpokládané datum ukončení 18.3.2018
zadávacího/výběrového řízení:
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 263 900,00
bez DPH:

**Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vážící
se k projektu**

Bez DPH: 263 900,00
Bez DPH - způsobilé výdaje: 263 900,00
S DPH - způsobilé výdaje: 319 319,00

Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu

Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:
Datum uhrazení:

Smlouvy/Dodatky

Datum podpisu smlouvy:
Cena veřejné zakázky dle smlouvy
bez DPH.:
Datum podpisu dodatku:
Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku
bez DPH:

Sankční krácení

Procento sankce:
Kategorizace porušení:
Popis porušení (vč. odkazu na důkazní
dokumenty):

Předpokládaný druh veřejné zakázky

Předpokládaný druh veřejné zakázky: Dodávky

Druh veřejné zakázky

Veřejné zakázky - etapy

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována:	2
Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:	263 900,00
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	263 900,00
S DPH:	319 319,00
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	

Údaje o dodavateli / dodavatelích

Údaje o námitkách

Smlouva

Dodatek

Návrh na ÚOHS

Podnět na ÚOHS

Přílohy k VZ

Pořadové číslo veřejné zakázky:	0007
Stav veřejné zakázky:	Plánována
Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:	
Je veřejná zakázka evidována v NEN?:	
Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:	
Sdružení zadavatelů:	
<u>Předpokládané údaje o veřejné zakázce</u>	
Pracovní název veřejné zakázky:	Klimatizační jednotky výjezdové základny ZZS JMK.
Předpokládaný typ kontraktu	Smlouva
zadávacího/výběrového řízení:	
Předpokládané datum zahájení	15.7.2017
zadávacího/výběrového řízení:	

Základní údaje o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky:	
Typ kontraktu zadávacího/výběrového řízení:	
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní
Druh zadávacího řízení/výběrového řízení:	
Specifikace druhu zadavatele:	Veřejný
Měna:	CZK
Výše DPH:	21 %
Datum zahájení zadávacího/výběrového řízení:	
Předpokládané datum ukončení	13.10.2017
zadávacího/výběrového řízení:	
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH:	2 249 400,00

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vážící se k projektu

Bez DPH:	2 249 400,00
Bez DPH - způsobilé výdaje:	2 249 400,00
S DPH - způsobilé výdaje:	2 721 774,00

Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu

Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	
Datum uhrazení:	

Smlouvy/Dodatky

Datum podpisu smlouvy:	
------------------------	--

Údaje o námitkách

Smlouva

Dodatek

Návrh na ÚOHS

Podnět na ÚOHS

Přílohy k VZ

Horizontální principy

Typ horizontálního principu:

Rovné příležitosti a nediskriminace

Vliv projektu na horizontální princip:

Neutrální k horizontálnímu principu

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Projekt je neutrální k horizontálnímu principu.

V rámci projektu nejsou dodávky ani služby, které by měly jakýkoliv vliv na rovné příležitosti, případně diskriminaci.

Typ horizontálního principu:

Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory)

Vliv projektu na horizontální princip:

Neutrální k horizontálnímu principu

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Projekt je neutrální k horizontálnímu principu.

V rámci projektu nejsou dodávky ani služby, které by měly jakýkoliv vliv na udržitelný rozvoj (environmentální indikátory).

Typ horizontálního principu:

Rovné příležitosti mužů a žen

Vliv projektu na horizontální princip:

Neutrální k horizontálnímu principu

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Projekt je neutrální k horizontálnímu principu.

V rámci projektu nejsou dodávky ani služby, které by měly jakýkoliv vliv na rovnost mezi muži a ženami.

Čestná prohlášení

Název čestného prohlášení:

Čestné prohlášení

Text čestného prohlášení:

Čestně prohlašuji, že:

- a) ke dni podání žádosti nemám závazky vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, na odvodech za porušení rozpočtové kázně či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů, spolufinancovaných z rozpočtu EU vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují);
- b) nejsem v likvidaci ve smyslu zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v úpadku, hrozícím úpadku či proti mně není vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon);
- c) na mě (žadatele) nebyl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Evropské komise prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem,
- d) osoby vykonávající funkci statutárního orgánu žadatele, nebo osoby, oprávněné jednat jeho jménem, nebyly pravomocně odsouzeny pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti žadatele, nebo pro trestný čin dotačního podvodu či jiný hospodářský trestný čin nebo trestný čin proti majetku nebo pro trestné činy úplatkářství nebo účasti na zločinném spolčení nebo pro trestný čin poškozování zájmů EU,
- e) předložená žádost o podporu je v souladu s právními předpisy České republiky a Evropské unie;
- f) na způsobilé výdaje, zahrnuté v této žádosti o podporu jsem neobdržel žádnou jinou podporu ze zdrojů Evropské unie nebo z národních zdrojů;

Zavazuji se, že:

Sestava vytvořena v MS2014+

LLPYDMIL

10.2.2017 13:14

- a) jsem se seznámil s obsahem žádosti o podporu;
- b) mám zajištěny veškeré potřebné zdroje na realizaci projektu podle pravidel financování Integrovaného regionálního operačního programu (subjekty typu OSS a PO OSS: zavazuji se, že budu prostředky nárokovat ze státního rozpočtu na příslušný rok);
- c) v žádosti o podporu nejsou uvedeny citlivé osobní údaje ani skutečnosti zakládající obchodní tajemství a žádost neobsahuje informace chráněné autorským právem.
- Prohlašuji, že jsem oprávněn učinit toto prohlášení, údaje uvedené v žádosti o podporu, v jejích přílohách a v tomto prohlášení jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom právních následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů, a případného trestního stíhání.

Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas uděluji do 31. 12. 2028.

Dokumenty

Pořadí: 1

Název dokumentu: Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo účinná veřejnosprávní smlouva nahrazující územní řízení

Číslo:

Název předdefinovaného dokumentu: Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo účinná veřejnosprávní smlouva nahrazující územní řízení

Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická

Doložený soubor: Ano

Povinný: Ano

Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy: Implementační / realizační 2

Příloha: 20o4ELspoUGMi9LN0poumA|1082110::Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby.pdf

Osoba, která soubor zadala do MS2014+: RGHOLRAD1

Datum vložení: 30.1.2017

Verze dokumentu: 0001

Popis dokumentu: Žadatel dokládá veřejnoprávní smlouvu.

Pořadí: 2

Název dokumentu: Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva

Číslo:

Název předdefinovaného dokumentu: Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení

Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická

Doložený soubor: Ano

Povinný: Ano

Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy: Implementační / realizační 2

Příloha: M_9EweCUoUaBzs1YWL-

OSQ|1082136::St_povoleni_Cernovice právní moc.pdf

Osoba, která soubor zadala do MS2014+: RGHOLRAD1

Datum vložení: 30.1.2017

Verze dokumentu: 0001

Popis dokumentu:

Žadatel dokládá stavební povolení s nabytím právní moci.

Pořadí: 3

Název dokumentu: Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby

Číslo:

Název předdefinovaného dokumentu: Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby

Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická

Doložený soubor: Ano

Povinný: Ano

Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy: Implementační / realizační 2

Příloha: VVwDikC3-EqDctEH_OBLNQ|1134685::CD Dokumentace pro stavební povolení.zip

Osoba, která soubor zadala do MS2014+: RGHOLRAD1

Datum vložení: 30.1.2017

Verze dokumentu: 0001

Popis dokumentu:

Doložená projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení vč. potvrzení podmínek rozhodnutí.

Pořadí: 4

Název dokumentu: Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem projektu

Číslo:

Název předdefinovaného dokumentu: Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem projektu

Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická

Doložený soubor: Ano
Povinný: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: DDbtAQZ4f0CBLiU8DwjSxA|1082258::Vlastnictví nemovitosti.docx
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: RGHOLRAD1
Datum vložení: 30.1.2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
 Specifická pravidla: "Žadatel dokládá výpisy z katastru nemovitostí týkající se nemovitostí dotčených stavebními úpravami projektu, pokud nepředložil stavební povolení při podání žádosti."

Žadatel nepředkládá výpisy z KN, protože jako přílohu žádosti předkládá stavební povolení.

Pořadí: 5
Název dokumentu: Položkový rozpočet stavby
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Položkový rozpočet stavby
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: Ano
Povinný: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: slhGI0lyx0KyAyJSJU9b0A|1131791::Položkový rozpočet stavby.zip
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: RGHOLRAD1
Datum vložení: 30.1.2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
 Žadatel dokládá stavební rozpočet v souladu s požadavky výzvy a to v ve formátech PDF i MS Excel.

Členění položek stavebního rozpočtu na způsobilé, vedlejší a nezpůsobilé výdaje ve struktuře uvedené ve specifických pravidlech je uvedeno ve Studii proveditelnosti v kap. 5.4.2.3 - Servisní středisko pro opravy a údržbu vozidel - rozpočet.

Pořadí: 6
Název dokumentu: Studie proveditelnosti
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Studie proveditelnosti
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: Ano
Povinný: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: hOSnisFWHEuGU_X0OF-Xyw|1142052::ZZS JMK-IROP-v36-Studie proveditelnosti_v1.4_20170208.zip
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: RGHOLRAD1
Datum vložení: 30.1.2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Doložena studie proveditelnosti dle požadavků výzvy včetně všech příloh.

Pořadí: 7
Název dokumentu: Výpočet čistých jiných finančních příjmů
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Výpočet čistých jiných finančních příjmů
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: Ano
Povinný: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: ZAw7vfWUmUqykxPh975XVQ|1082371::Příjmy.docx
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: RGHOLRAD1
Datum vložení: 30.1.2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Žadatel nepředpokládá jiné peněžní příjmy.

Pořadí: 8
Název dokumentu: Průzkum trhu
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Průzkum trhu
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: Ano
Povinný: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: 8y_e3pD61E69YofeXWZTKw|1082484::Průzkum trhu.docx
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: RGHOLRAD1
Datum vložení: 30.1.2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Příloha není povinná

Pořadí: 9
Název dokumentu: Stanovisko HZS kraje
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Stanovisko HZS kraje
Sestava vytvořena v MS2014+ LLPYDMIL

10.2.2017 13:14

Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: Ano
Povinný: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: 90xHWbqBN0eKp30j7geRUQ|1082408::Stanovisko
HZS.docx
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: RGHOLRAD1
Datum vložení: 30.1.2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Stanovisko HZS kraje není pro tohoto žadatele relevantní.

Pořadí: 10
Název dokumentu: Seznam objednávek - přímých nákupů
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Seznam objednávek - přímých nákupů
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: Ano
Povinný: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: OYEFpz1hPkmPOYS0Faudyw|1082449::Přímé
nákupy.docx
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: RGHOLRAD1
Datum vložení: 30.1.2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Doložení přílohy je nerelevantní.

CBA

Cost benefit analýza

Základní informace o CBA:

Název: ZZS JMK-v36: Zodolnění výjezdových základen
Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje
Navázání CBA k projektu: Zodolnění výjezdových základen Zdravotnické záchranné
služby Jihomoravského kraje
Začátek referenčního období: 14.9.2016
Sestava vytvořena v MS2014+ LLPYDMIL 10.2.2017 13:14

Konec referenčního období: 13.9.2026
Hlavní CBA: Ano
CBA je finalizované: Ano
Sektor pro referenční období: Ostatní sektory/Other sectors
Od: 10
Do: 15
Název subjektu: Jihomoravský kraj
IČ: 70888337
Kód programové linie: 06
Název programové linie: Integrovaný regionální operační program
Hash: cKquuP
Verze:
Kód výzvy: 06_16_055
Název výzvy: 36. Výzva IROP - STANICE IZS - SC 1.3
Ekonomická analýza: Ne
Příjmy dle čl. 61: Ne
Rozdílová varianta: Ano
Vlastní výpočet Zůstatkové hodnoty: Ne
Konsolidace: Ne
Subjekty konsolidace:
Celkové způsobilé výdaje: 39 950 207,00
Diskontní sazba: 4,00
Diskontní sazba pro Ekonomickou analýzu: 5,00
Jiné peněžní příjmy : 0,00
Celkové investiční výdaje: 40 004 052,00
Flat rate:

Investice a zdroje:

Celkové a diskontované položky:

Název	Celkem
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové investiční náklady	40 004 052,00
Celkové provozní náklady	12 191 586,93
Celkové provozní výnosy	0,00
Celkové zdroje financování	40 004 052,00
Diskontované finanční náklady ostatní	0,00
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00

Diskontované investiční náklady	37 865 494,23
Diskontované provozní náklady	9 578 429,95
Diskontované provozní výnosy	0,00
Diskontované zdroje financování	37 865 494,23

Rozdílová varianta investičních nákladů:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	40 004 052,00
Pořízení majetku	3 041 093,00
Stavby, stavební úpravy, nákup staveb či jejich částí	35 918 729,00
Ostatní	1 044 230,00
Diskontované investiční náklady	37 865 494,23

Rozdílová varianta zdrojů financování:

Název	Celkem
Celkové zdroje financování	40 004 052,00
Příspěvek unie	33 878 110,85
Soukromé zdroje	0,00
Finanční prostředky ze státního rozpočtu	1 992 830,05
Finanční prostředky ze státních fondů	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje	4 133 111,10
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce	0,00
Jiné národní veřejné finanční prostředky	0,00
Ostatní zdroje	0,00
Diskontované zdroje financování	37 865 494,23

Provozní náklady a výnosy:

Celkové a diskontované položky:

Název	Celkem
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové investiční náklady	40 004 052,00
Celkové provozní náklady	12 191 586,93
Celkové provozní výnosy	0,00
Celkové zdroje financování	40 004 052,00
Diskontované finanční náklady ostatní	0,00
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované investiční náklady	37 865 494,23
Diskontované provozní náklady	9 578 429,95
Diskontované provozní výnosy	0,00
Diskontované zdroje financování	37 865 494,23

Rozdílová varianta provozních a finančních nákladů:

Název	Celkem
Celkové provozní náklady	12 191 586,93
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Diskontované provozní náklady	9 578 429,95
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované finanční náklady ostatní	0,00

Rozdílová varianta provozních výnosů:

Název	Příjem dle čl. 61	Celkem
Celkové provozní výnosy		0,00
Provozní výnosy		0,00
Financování provozní ztráty		0,00
Zůstatková hodnota		0,00
Diskontované provozní výnosy		0,00

Zůstatková hodnota:

Výběr položky číselníku:

Zůstatková hodnota

Zůstatková hodnota:

11 083 842,05

1. rok:

615 769,17

2. rok:

3 694 615,00

3. rok:

3 694 615,00

4. rok:

3 078 842,88

5. rok:

0,00

6. rok:

0,00

7. rok:

0,00

8. rok:

0,00

9. rok:

0,00

10. rok:

0,00

11. rok:

0,00

12. rok:

0,00

13. rok:

0,00

14. rok:

0,00

15. rok:

0,00

16. rok:

0,00

17. rok:

0,00

18. rok:

0,00

19. rok:

0,00

20. rok:

0,00

21. rok:

0,00

22. rok:

0,00

23. rok:

0,00

24. rok:

0,00

25. rok:

0,00

26. rok:

0,00

27. rok:

0,00

28. rok:

0,00

29. rok:

0,00

30. rok:

0,00

Výběr položky číselníku:

Diskontovaná zůstatková hodnota

Zůstatková hodnota:

10 145 195,08

1. rok:

615 769,17

2. rok:

3 518 680,95

3. rok:	3 351 124,72
4. rok:	2 659 620,24
5. rok:	0,00
6. rok:	0,00
7. rok:	0,00
8. rok:	0,00
9. rok:	0,00
10. rok:	0,00
11. rok:	0,00
12. rok:	0,00
13. rok:	0,00
14. rok:	0,00
15. rok:	0,00
16. rok:	0,00
17. rok:	0,00
18. rok:	0,00
19. rok:	0,00
20. rok:	0,00
21. rok:	0,00
22. rok:	0,00
23. rok:	0,00
24. rok:	0,00
25. rok:	0,00
26. rok:	0,00
27. rok:	0,00
28. rok:	0,00
29. rok:	0,00
30. rok:	0,00
Výběr položky číselníku:	Diskontovaná zůstatková hodnota
Zůstatková hodnota:	10 321 242,95
1. rok:	615 769,17
2. rok:	3 552 514,42
3. rok:	3 415 879,25
4. rok:	2 737 080,11
5. rok:	0,00
6. rok:	0,00
7. rok:	0,00
8. rok:	0,00
9. rok:	0,00
10. rok:	0,00
11. rok:	0,00
12. rok:	0,00
13. rok:	0,00
14. rok:	0,00
15. rok:	0,00
16. rok:	0,00
17. rok:	0,00
18. rok:	0,00
19. rok:	0,00
20. rok:	0,00
21. rok:	0,00

22. rok:	0,00
23. rok:	0,00
24. rok:	0,00
25. rok:	0,00
26. rok:	0,00
27. rok:	0,00
28. rok:	0,00
29. rok:	0,00
30. rok:	0,00
Výběr položky číselníku:	Pořízení majetku
Zůstatková hodnota:	0,00
1. rok:	0,00

2. rok:
3. rok:
4. rok:
5. rok:
6. rok:
7. rok:
8. rok:
9. rok:
10. rok:
11. rok:
12. rok:
13. rok:
14. rok:
15. rok:
16. rok:
17. rok:
18. rok:
19. rok:
20. rok:
21. rok:
22. rok:
23. rok:
24. rok:
25. rok:
26. rok:
27. rok:
28. rok:
29. rok:
30. rok:

Výběr položky číselníku: Stavby, stavební úpravy, nákup staveb či jejich částí

Zůstatková hodnota:	11 083 842,05
1. rok:	615 769,17
2. rok:	3 694 615,00
3. rok:	3 694 615,00
4. rok:	3 078 842,88
5. rok:	
6. rok:	
7. rok:	

8. rok:
 9. rok:
 10. rok:
 11. rok:
 12. rok:
 13. rok:
 14. rok:
 15. rok:
 16. rok:
 17. rok:
 18. rok:
 19. rok:
 20. rok:
 21. rok:
 22. rok:
 23. rok:
 24. rok:
 25. rok:
 26. rok:
 27. rok:
 28. rok:
 29. rok:
 30. rok:

Návratnost investic pro FA:

Vstupy pro výpočet návratnosti investic:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	40 004 052,00
Celkové provozní náklady	12 191 586,93
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)	0,00
Návratnost investice	- 52 195 638,93
Kumulovaná návratnost investice	-1 433 792 186,67

Návratnost investice:

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis
-------	---------	------	----	----	-------

Čistá současná hodnota	- 47 443 924,18	Menší než	0,00		Vyhovující pro projekty nad 5 mil. Kč CZV
Doba návratnosti investice	0,00				
Index rentability	- 1,19				
Vnitřní výnosové procento					

Návratnost kapitálu pro FA:

Vstupy pro výpočet návratnosti kapitálu:

Název	Celkem
Celkové provozní náklady	12 191 586,93
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Národní zdroje financování	6 125 941,15
Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)	0,00
Návratnost kapitálu	- 18 317 528,08
Kumulovaná návratnost kapitálu	- 519 083 193,72

Návratnost kapitálu:

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis
Čistá současná hodnota	- 17 326 407,00				

Doba návratnosti investice	0,00				
Index rentability	- 2,83				
Vnitřní výnosové procento					

Udržitelnost pro FA:

Vstupy pro výpočet udržitelnosti:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	40 004 052,00
Celkové provozní náklady	12 191 586,93
Celkové provozní výnosy	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celkové zdroje financování	40 004 052,00
Udržitelnost	- 12 191 586,93
Kumulovaná udržitelnost	- 289 904 181,66

Udržitelnost:

Název	Udržitelnost
Udržitelnost	Ne

Udržitelnost:

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis
-------	---------	------	----	----	-------

Čistá současná hodnota	- 9 578 429,95				
Doba návratnosti investice	0,00				
Index rentability	- 0,24				
Vnitřní výnosové procento					

Citlivost finanční analýzy:

Kód	Název položky	Procento

Celkové a diskontované položky:

Název	Celkem
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové investiční náklady	40 004 052,00
Celkové provozní náklady	12 191 586,93
Celkové provozní výnosy	0,00
Celkové zdroje financování	40 004 052,00
Diskontované finanční náklady ostatní	0,00
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované investiční náklady	37 865 494,23
Diskontované provozní náklady	9 578 429,95

Diskontované provozní výnosy	0,00
Diskontované zdroje financování	37 865 494,23

Přehled peněžních toků:

Název	Celkem
Udržitelnost	0,00
Kumulovaná udržitelnost	0,00
Návratnost investice	0,00
Kumulovaná návratnost investice	0,00
Návratnost kapitálu	0,00
Kumulovaná návratnost kapitálu	0,00

Udržitelnost:

Název	Udržitelnost
Návratnost investice	
Návratnost kapitálu	
Udržitelnost	

Návratnost investice:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	- 47 443 924,18		Menší než	0,00		Vyhovují cí pro projekty nad 5 mil. Kč CZV

Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	- 1,19					
Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne						

Návratnost kapitálu:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	- 17 326 407,00					
Doba návratnosti investice	Ano						

Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	- 2,83					
Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne						

Udržitelnost:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	- 9 578 429,95					
Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					

Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	- 0,24					
Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne						

Výběr specifických cílů:

Socio-ekonomické dopady:

Typ - Určuje, zda se jedná o součtový nebo diskontovaný záznam. S=součtový, D=diskontovaný

Návratnost investic pro EA:

Vstupy pro výpočet návratnosti investic:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	40 004 052,00
Celkové provozní náklady	12 191 586,93
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celková hodnota dopadů	0,00
Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)	10 145 195,08
Ekonomická návratnost investice	0,00

Kumulovaná ekonomická návratnost investice	0,00
--	------

Návratnost investice:

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis
-------	---------	------	----	----	-------

Návratnost kapitálu pro EA:

Vstupy pro výpočet návratnosti kapitálu:

Název	Celkem
Celkové provozní náklady	12 191 586,93
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celková hodnota dopadů	0,00
Národní zdroje financování	6 125 941,15
Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)	10 145 195,08
Ekonomická návratnost kapitálu	0,00
Kumulovaná ekonomická návratnost kapitálu	0,00

Návratnost kapitálu:

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis

Udržitelnost pro EA:

Vstupy pro výpočet udržitelnosti:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	40 004 052,00

Celkové provozní náklady	12 191 586,93
Celkové provozní výnosy	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celkové zdroje financování	40 004 052,00
Celková hodnota dopadů	0,00
Ekonomická udržitelnost	0,00
Kumulovaná ekonomická udržitelnost	0,00

Udržitelnost:

Název	Udržitel nost
Udržitelnost	Ne

Udržitelnost:

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis

Citlivost ekonomické analýzy:

Kód	Název položky	Název dopadu	Procento

Celkové a diskontované položky:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	40 004 052,00
Celkové provozní náklady	12 191 586,93

Celkové provozní výnosy	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celkové zdroje financování	40 004 052,00
Celková hodnota dopadů	0,00
Diskontované investiční náklady	37 363 468,60
Diskontované provozní náklady	9 038 496,78
Diskontované provozní výnosy	0,00
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované finanční náklady ostatní	0,00
Diskontované zdroje financování	37 363 468,60
Diskontovaná hodnota dopadů	0,00

Přehled peněžních toků:

Název	Celkem
Udržitelnost	0,00
Ekonomická udržitelnost	0,00
Návratnost investice	0,00
Návratnost kapitálu	0,00
Ekonomická návratnost investice	0,00
Ekonomická návratnost kapitálu	0,00

Udržitelnost:

Název	Udržitelnost	Ekonomická udržitelnost
Návratnost investice		
Návratnost kapitálu		

Udržitelnost		
--------------	--	--

Návratnost investice:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	- 47 443 924,18		Menší než	0,00		Vyhovují cí pro projekty nad 5 mil. Kč CZV
Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	- 1,19					
Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne						

Ekonomická návratnost investice:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis

Návratnost kapitálu:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	- 17 326 407,00					
Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	- 2,83					
Vnitřní výnosové procento	Ano						

Vnitřní výnosové procento	Ne						
---------------------------	----	--	--	--	--	--	--

Ekonomická návratnost kapitálu:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis

Udržitelnost:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	- 9 578 429,95					
Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	- 0,24					

Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne						

Ekonomická udržitelnost:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis

Finanční mezera/Příjmy projektu:

Flat rate:

Flat rate:

Výpočet pomocí Flat rate:

Způsobilé výdaje připadající na fin. mezeru očištěné o flat rate: 0,00

Finanční mezera:

Diskontované investiční náklady:	0,00
Diskontované provozní náklady:	0,00
Diskontované příjmy:	0,00
Diskontovaná zůstatková hodnota:	0,00
Diskontované čisté příjmy:	0,00
Základ pro výpočet dotace nediskontovaný:	0,00
Maximální diskontované způsobilé výdaje:	0,00
Koeficient finanční mezery:	0,00
Modifikovaný základ pro výpočet dotace:	0,00
Výše způsobilých výdajů připadající na příjmy:	0,00
Procento národního spolufinancování:	0,00
Národní spolufinancování:	0,00
Procento Příspěvků Unie:	0,00
Částka EU:	0,00
Procento soukromé:	0,00
Soukromé zdroje:	0,00
Procento vlastní/soukromé národní:	
Částka vlastní/soukromé národní:	

